

変更契約状況

令和2年度 4月～6月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期延長理由】 【設計変更理由】
建設コンサル	東山第2配水場取壊造成振動調査業務委託他1件 R2	愛知中部水道企業団内	株式会社間瀬コンサルタント	令和2年4月28日	5,280,000	4,943,700 【令和2年7月31日】	令和2年4月29日 ～令和2年7月13日	令和2年4月29日 ～令和2年8月17日 【令和2年6月29日】 令和2年4月29日 ～令和2年9月30日 【令和2年7月31日】	振動調査 1式 事業損失防止調査 1式 【1棟取り止め】	【工期延長理由】 ・事業損失防止調査における事前調査と事後調査の変化について、対応方針決定に時間を要するため。 【設計変更理由】 ・事業損失防止調査について、辞退の申し出があり1棟取り止めた。他

令和2年度 7月～9月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期延長理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	東郷町白鳥2丁目地内配水管布設替工事 R2	愛知郡東郷町白鳥2丁目地内	東三管工株式会社	令和2年4月28日	31,273,000	36,861,000 【令和2年10月22日】	令和2年4月29日 ～令和2年9月30日	令和2年4月29日 ～令和2年11月6日 【令和2年9月7日】	DCIPφ250mm～φ75mm L=255.72m(仕切弁8基) 【L=255.16m(仕切弁9基)】 HPPφ75mm L=6.18m 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=237.00m 給水切替工9箇所 他 【10箇所】	【工期延長理由】 ・道路管理者及び東邦ガスとの占用協議に時間を要したため。 【設計変更理由】 ・管工事費及び舗装本復旧費用等の増額に伴う設計変更
水道施設工事	長久手市下山土地区画整理内配水管布設工事その3 R2	長久手市榑木地内	株式会社酒越管工	令和2年4月15日	15,070,000	9,097,000 【令和3年2月15日】	令和2年4月16日 ～令和2年10月9日	令和2年4月16日 ～令和3年3月3日 【令和2年9月10日】	DCIPφ250mm～φ75mm L=53.30m(仕切弁1基) HPPφ75mm L=126.95m(仕切弁3基) 仮設配管布設撤去工PPφ50mm未満 L=33.60m 給水切替工9箇所 他	【工期延長理由】 ・整理組合より道路築造工事の遅延及び支障物件の移転交渉に時間を要するとの通知があったため 【設計変更理由】 ・整理組合より移転交渉が難航しているため配水管布設の一部取下げ依頼があったため
水道施設工事	みよし市福田町東屋敷地内配水管布設替工事 R2	みよし市福田町東屋敷地内	有限会社ミヨシ設備	令和2年4月28日	39,600,000	38,885,000 【令和2年10月22日】	令和2年4月28日 ～令和2年10月2日	令和2年4月29日 ～令和2年11月6日 【令和2年9月11日】	DCIPφ75mm L=17.70m(仕切弁2基) 【L=12.00m】 HPPφ50mm L=451.33m 仮設配管布設撤去工PPφ50mm以下 L=480.90m 給水切替工33箇所 他 【22箇所】	【工期延長理由】 ・道路管理者との協議及び地元との交通規制に関する調整に時間を要したため 【設計変更理由】 ・管工事費及び舗装本復旧費用の減額に伴う設計変更
水道施設工事	豊明市沓掛町東本郷地内配水管布設替工事 R2	豊明市沓掛町東本郷地内	株式会社新星	令和2年6月23日	4,400,000		令和2年6月24日 ～令和2年10月23日	令和2年6月24日 ～令和2年12月11日 【令和2年9月11日】	HPPφ50mm L=61.29m 排水弁工φ50mm 1箇所 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=60.80m 給水切替工1箇所 他	【工期延長理由】 ・豊明市施工の下水道工事の着手が当初予定よりも遅れたため

令和2年度 10月～12月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期延長理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	東山南部小線配水管布設替工事その5(県補) R2	みよし市打越町南屋敷他地内	株式会社愛三工業	令和2年6月16日	28,050,000	29,359,000 【令和2年10月15日】	令和2年6月17日 ～令和2年10月30日		DCIPφ150mm～φ75mm L=253.48m(仕切弁5基) HPPφ50mm L=2.63m 仮設配管布設撤去工PPφ50mm以下 L=76.90m 給水切替工4箇所 他	【設計変更理由】 ・管工事費及び舗装本復旧費用等の増額に伴う設計変更
水道施設工事	日進香久山西部土地区画整理内仮設配管布設工事 R2	日進市梅森町新田地内	株式会社近衛組 日進支店	令和2年7月14日	15,950,000	16,940,000 【令和2年10月23日】	令和2年7月15日 ～令和2年11月06日		仮設配管布設工SUSφ200mm～φ50mm L=107.84m 仮設時配管布設工PPφ50mm L=15.40m 既設撤去工DCIPφ250mm L=68.52m 【L=74.02m】 仮設給水切替工3箇所 他	【設計変更理由】 ・管工事費等の増額に伴う設計変更
水道施設工事	豊明市栄町西大根地内配水管布設替工事 R2	豊明市栄町西大根地内	有限会社一千万水道工業所	令和2年4月28日	34,980,000	33,341,000 【令和2年10月23日】	令和2年4月29日 ～令和2年11月06日		DCIPφ75mm L=15.00m(仕切弁2基) 【L=17.87m】 HPPφ75mm～φ50mm L=317.00m(仕切弁7基) 【L=300.43m(仕切弁6基)】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=340.00m 給水切替工33箇所 他	【設計変更理由】 ・簡易設計方式のため、工事の出来形に合わせ、設計内容を変更した。

水道施設工事	長久手市作田1丁目地内配水管布設替工事 R2	長久手市作田1丁目地内	株式会社酒超管工	令和2年4月28日	37,125,000	38,170,000 【令和2年11月5日】	令和2年4月29日 ～令和2年11月20日		DCIPφ100mm～φ75mm L=25.00m(仕切弁3基) 【L=20.79m(仕切弁4基)】 HPPφ75mm～φ50mm L=355.00m(仕切弁8基) 【L=372.43m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=400.00m 給水切替工 43箇所 他 【40箇所】	【設計変更理由】 ・簡易設計方式のため、工事の出来形に合わせ、設計内容を変更した。
電気工事	電気計装設備修繕工事 R2	日進市岩崎町六坊他地内	三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 中部本部	令和2年6月16日	7,810,000	8,550,300 【令和2年11月9日】	令和2年6月17日 ～令和2年11月30日		残塩計修繕 1基 他	【設計変更理由】 ・バッテリーを取替えに変更した
水道施設工事	東郷町和合前地内配水管布設替工事 R2	愛知郡東郷町大字和合地内	株式会社春木水道	令和2年5月7日	21,780,000	21,626,000 【令和2年11月12日】	令和2年5月8日 ～令和2年11月27日		DCIPφ100mm L=156.70m(仕切弁5基) 【L=152.26m(仕切弁4基)】 繊維補強ポリエチレン管φ100mm L=20.30m 【L=18.51m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=205.00m 給水切替工 11箇所 他 【6箇所】	【設計変更理由】 ・簡易設計方式のため、工事の出来形に合わせ、設計内容を変更した。
水道施設工事	日進市岩崎台一丁目地内配水管布設替工事 R2	日進市岩崎台一丁目地内	株式会社酒越管工	令和2年4月22日	51,238,000	49,412,000 【令和2年11月19日】	令和2年4月23日 ～令和2年12月4日		DCIPφ100mm～φ75mm L=423.10m(仕切弁15基) HPPφ75mm L=208.34m(仕切弁6基) 仮設配管布設撤去工PPφ50mm以下 L=1,083.02m 給水切替工 52箇所 他	【設計変更理由】 ・一部配管、舗装復旧範囲の変更をした。
水道施設工事	長久手市岩作井戸ヶ根他地内配水管布設替工事 R2	長久手市岩作井戸ヶ根他地内	株式会社山トシ設備	令和2年5月19日	37,840,000	40,810,000 【令和2年11月19日】	令和2年4月23日 ～令和2年12月4日		HPPφ50mm L=444.00m(仕切弁3基) 【L=440.61m(仕切弁6基)】 排水弁工φ50mm 1箇所 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=515.00m 給水切替工 24箇所 他	【設計変更理由】 ・簡易設計方式のため、工事の出来形に合わせ、設計内容を変更した
水道施設工事	豊明市三崎町井ノ花他地内配水管布設替工事 R2	豊明市三崎町井ノ花他地内	カネコ工業株式会社	令和2年5月19日	42,240,000	40,128,000 【令和2年11月19日】	令和2年6月3日 ～令和2年12月4日		DCIPφ200mm～φ100mm L=132.62m(仕切弁14基) 【L=440.61m(仕切弁6基)】 排水弁工φ75mm 3箇所 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=113.80m 【L=105.20m】 既設撤去工DCIPφ200mm～φ75mm L=52.63m 他	【設計変更理由】 ・舗装本復旧及び付帯工、既設管撤去の一部取りやめ等の変更
建設コンサル	老朽管更新口径解析支援業務委託 R2	愛知中部水道企業団内	株式会社管総研	令和2年9月1日	3,850,000		令和2年9月2日 ～令和2年12月11日	令和2年9月2日 ～令和3年2月12日 【令和2年11月26日】	一般業務(水理解析モデル構築業務)1式 他	【工期延長理由】 ・解析ソフトの水道施設属性データに誤りがあることが判明し、データの修正作業を追加したため
水道施設工事	日進市五色園一丁目他地内配水管布設替工事その1他1件 R2	日進市五色園一丁目他地内	株式会社鈴木工務店	令和2年5月7日	44,660,000	48,433,000 【令和2年11月30日】	令和2年5月8日 ～令和3年1月8日	令和2年5月8日 ～令和2年12月15日 【令和2年11月30日】	DCIPφ100mm～φ75mm L=21.00m(仕切弁2基) 【L=30.17m(仕切弁3基)】 HPPφ75～φ50mm L=441.00m(仕切弁6基) 【L=442.61m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=477.00m 給水切替工 44箇所 他	【工期短縮理由】 ・工事の進捗が予定より進んでおり、工期短縮の申し出があったため 【設計変更理由】 ・簡易設計方式のため、工事の出来形に合わせ、設計内容を変更した
水道施設工事	東郷町春木新池他地内配水管布設替工事 R2	愛知郡東郷町大字春木地内	株式会社春木水道	令和2年6月30日	32,450,000	34,694,000 【令和3年2月12日】	令和2年7月1日 ～令和3年1月15日	令和2年7月1日 ～令和3年3月1日 【令和2年12月17日】	DCIPφ200mm～φ75mm L=305.57m(仕切弁7基) HPPφ75mm～φ50mm L=9.71m 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=32.60m 給水切替工 5箇所 他	【工期延長理由】 ・道路管理者との占用協議に日数を要し、現場着手が遅れ原工期内完了が見込めなくなったため 【設計変更理由】 ・舗装本復旧工の追加等のため変更した
水道施設工事	豊明市新栄町一丁目他地内配水管布設替工事 R2	豊明市新栄町一丁目他地内	有限会社一千万水道工業所	令和2年5月7日	64,900,000	70,785,000 【令和3年1月27日】	令和2年5月8日 ～令和3年1月15日	令和2年5月8日 ～令和3年2月12日 【令和2年12月17日】	DCIPφ150mm～φ75mm L=430.00m(仕切弁11基) 【L=412.62m】 HPPφ50mm L=254.00m(仕切弁2基) 【L=203.65m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=670.00m 給水切替工 34箇所 他	【工期延長理由】 ・同調工事の遅れ及び既設管の埋設位置が当初設計と異なる位置にあり、撤去に時間を要したため 【設計変更理由】 ・簡易設計方式のため、工事の出来形に合わせ、設計内容を変更した
水道施設工事	日進市藤枝町奥廻間地内配水管布設替工事その1 R2	日進市藤枝町奥廻間地内	幸村建設株式会社	令和2年6月30日	9,900,000	10,411,500 【令和2年12月21日】	令和2年7月1日 ～令和3年2月26日	令和2年7月1日 ～令和3年1月14日 【令和2年12月21日】	DCIPφ100mm L=66.57m(仕切弁1基含む) 他	【工期短縮理由】 ・工事の進捗が予定より進んでおり、工期短縮の申し出があったため 【設計変更理由】 ・給水取出管の移設施工等を追加を変更した

令和2年度 1月～3月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期延長理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	日進市東山六丁目他地内配水管布設替工事他1件 R2	日進市東山六丁目他地内	日進管工株式会社	令和2年4月22日	56,540,000	57,442,000 【令和3年1月7日】	令和2年4月23日 ～令和3年1月22日		DCIPφ100mm～φ75mm L=20.16m(仕切弁2基) HPPφ75mm～φ50mm L=676.08m(仕切弁12基) 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=716.00m 【L=681.30m】 給水切替工 82箇所 他 【L=83箇所】	【設計変更理由】 ・既設管の撤去を単独で行うことになった等により変更した
水道施設工事	みよし市三好町福田地内配水管布設替工事 R2	みよし市三好町福田地内	株式会社三文	令和2年5月26日	18,480,000	12,793,000 【令和3年2月16日】	令和2年5月27日 ～令和3年2月19日	令和2年5月27日 ～令和3年3月18日 【令和3年1月20日】	HPPφ75mm L=188.01m(仕切弁2基) 【L=144.00m】 HPPφ50mm L=63.56m(仕切弁1基) 排水弁工φ75mm 1箇所 排水弁工φ50mm 2箇所 他	【工期延長理由】 ・みよし市施工の下水道工事の着手が当初予定よりも遅れたため 【設計変更理由】 ・施行区間を一部取り止め、材料変更した等のため変更した
建設コンサル	長久手市岩作中権代他地内橋梁添架業務委託 R2	愛知中部水道企業団内	株式会社東洋設計 中部支店	令和2年9月8日	3,938,000		令和2年9月9日 ～令和3年1月29日	令和2年9月9日 ～令和3年3月10日 【令和3年1月14日】	水管橋上部工設計(橋梁添架形式)新設管φ150mm L=35m 1式 他	【工期延長理由】 ・道路改良事業の計画変更により、本業務に配管変更が生じたため
水道施設工事	日進市三本木町大根他地内配水管布設替工事 R2	日進市三本木町大根他地内	株式会社江原工業	令和2年7月21日	44,000,000	46,816,000 【令和3年1月20日】	令和2年7月22日 ～令和3年3月5日		HPPφ75mm～φ50mm L=710.00m(仕切弁5基) 【L=716.51m(仕切弁6基)】 排水弁工φ50mm 5箇所 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=715.00m 給水切替工 23箇所 他	【設計変更理由】 ・簡易設計方式のため、工事の出来形に合わせ、設計内容を変更した
水道施設工事	みよし市西陣取山地内配水管布設替工事 R2	みよし市西陣取山地内	有限会社ミヨシ設備	令和2年4月28日	92,950,000	95,062,000 【令和3年1月22日】	令和2年4月29日 ～令和3年2月5日		DCIPφ200mm～φ75mm L=525.25m(仕切弁15基) HPPφ50mm L=282.64m(仕切弁1基) 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=963.60m 給水切替工 89箇所 他	【設計変更理由】 ・道路管理者の指示により、舗装本復旧面積を変更したため
電気工事	計装監視設備更新工事 R2	豊明市沓掛町峠前他地内	名三工業株式会社	令和2年8月4日	26,945,600	27,555,000 【令和3年1月25日】	令和2年8月5日 ～令和3年2月16日		超音波流量計更新 4基 残塩計更新 2基 水位計更新 1基 UPS更新 5基	【設計変更理由】 ・緊急遮断弁用UPS本体が故障したため変更した
水道施設工事	日進市南ヶ丘三丁目地内配水管布設替工事 R2	日進市南ヶ丘三丁目地内	株式会社山本工務店	令和2年9月1日	13,200,000	12,254,000 【令和3年2月2日】	令和2年9月2日 ～令和3年3月5日		DCIPφ150mm～φ100mm L=117.21m(仕切弁3基) 【L=110.07m】 他	【設計変更理由】 ・布設、撤去の一部取止め、道路管理者の指示により舗装本復旧面積を変更したため
水道施設工事	長久手市熊田地内配水管布設替工事 R2	長久手市熊田地内	株式会社青山	令和2年5月7日	81,345,000	78,804,000 【令和3年2月3日】	令和2年5月7日 ～令和3年2月19日		DCIPφ150mm～φ75mm L=164.23m(仕切弁5基) HPPφ50mm L=878.17m(仕切弁15基) 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=1,069.30m 給水切替工 54箇所 他	【設計変更理由】 ・既設管撤去工を減工し、中詰め工を追加、舗装復旧範囲等を変更したため
建設コンサル	横道グリーン線配水管布設設計業務委託その5 R2	愛知中部水道企業団内	日本水工設計株式会社 名古屋支社	令和2年7月7日	15,180,000	15,048,000 【令和3年3月5日】	令和2年7月8日 ～令和3年2月19日	令和2年7月8日 ～令和3年3月22日 【令和3年2月5日】	管路設計業務 1式 他	【工期延長理由】 ・配水池増設を考慮した場内配管の検討とそれに伴う関係部署との調整に時間を要したため 【設計変更理由】 ・地質調査について実施した土質結果を基に精査したため
水道施設工事	三好中部特定土地区画整理内配水管布設工事その9 R1～R2	みよし市三好町前田他地内	有限会社ミヨシ設備	令和2年2月25日	26,510,000		令和2年2月26日 ～令和3年3月12日	令和2年2月26日 ～令和3年12月10日 【令和3年2月8日】	DCIPφ150mm～φ75mm L=194.49m(仕切弁8基) HPPφ75mm～φ50mm L=286.24m(仕切弁3基) 仮設配管撤去工PPφ50mm L=159.20m 給水切替工 4箇所 他	【工期延長理由】 ・道路築造工事の工程に遅れが生じたため
鋼構造物工事	鉛ヶ松受水場防音室設置工事 R2	豊田市大池町鉛ヶ松地内	森松工業株式会社 名古屋支店	令和2年9月8日	29,150,000	29,832,000 【令和3年2月17日】	令和2年9月8日 ～令和3年3月5日	令和2年9月8日 ～令和3年3月15日 【令和3年2月8日】	第1ポンプ室設置工 1式 第2ポンプ室設置工 1式 建築電気設備改修工事 1式 【騒音調査 1式】	【工期延長理由】 ・施行後の防音調査を追加したため 【設計変更理由】 ・騒音調査等を追加したため変更した
水道施設工事	東郷町春木白土地内配水管布設替工事 R2	愛知県東郷町大字春木地内	株式会社本間工業	令和2年4月28日	60,940,000	62,612,000 【令和3年2月12日】	令和2年4月29日 ～令和3年2月26日		DCIPφ150mm～φ75mm L=261.00m(仕切弁13基) 【L=244.72m】 HPPφ75～φ50mm L=533.00m(仕切弁9基) 【L=550.26m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=845.00m 給水切替工 80箇所 他 【85箇所】	【設計変更理由】 ・簡易設計方式のため、工事の出来形に合わせ、設計内容を変更した

水道施設工事	押草団地内遠隔装置設備撤去工事その2 R2	愛知郡東郷町白鳥4丁目地内	株式会社カネ栄	令和2年9月1日	14,300,000	13,288,000 【令和3年2月19日】	令和2年9月2日 ～令和3年3月15日		ハンドホール撤去工 61箇所 他	【設計変更理由】 ・舗装復旧範囲等を変更したため
水道施設工事	東郷中央土地区画整理内配水管布設工事その15 R2	愛知郡東郷町大字春木地内	東三管工株式会社	令和2年10月21日	23,980,000	22,638,000 【令和3年2月22日】	令和2年9月2日 ～令和3年3月15日		DCIPφ75～φ150mm L=341.39m(仕切弁8基) 【L=341.93m(仕切弁7基)】 HPPφ75mm L=61.28m(仕切弁1基) 【L=50.00m(仕切弁0基)】 排水弁工φ75 2箇所 排水弁工φ50 1箇所 【0箇所】	【設計変更理由】 ・整理造成が施工されていなかったため、配管の一部を取り止め等したため変更した
水道施設工事	豊明市栄町寺前他地内配水管布設替工事 R2	豊明市栄町寺前他地内	株式会社新星	令和2年10月20日	13,530,000	12,870,000 【令和3年4月27日】	令和2年10月21日 ～令和3年3月16日	令和2年10月21日 ～令和3年5月14日 【令和3年2月25日】	DCIPφ150mm L=20.91m 【L=17.16m】 HPPφ50mm L=131.68m(仕切弁1基) 【L=124.30m】 仮設配管撤去工PPφ50mm L=186.80m 給水切替工 4箇所 他	【工期延長理由】 ・電力管新設工事の工程に遅れが生じたため 【設計変更理由】 ・既設管処分に伴う掘削範囲がガス管の掘削影響範囲内となるためにより変更した
電気工事	三ヶ峯配水場電気設備更新工事 R2	長久手市岩作三ヶ峯地内	名三工業株式会社	令和2年9月15日	17,145,700	17,017,000 【令和3年2月26日】	令和2年9月16日 ～令和3年3月15日		低圧受電盤撤去・据付工事 1式 計装盤撤去・据付工事 1式 減菌機操作盤撤去・据付工事 1式 試運転調整 1式	【設計変更理由】 ・低圧動力盤と計装盤のサイズ変更を必要があるため変更した
水道施設工事	横道グリーン線配水管布設替工事その13 R2	長久手市喜婦嶽他地内	株式会社中部	令和2年5月7日	282,986,000	287,298,000 【令和3年5月17日】	令和2年5月8日 ～令和3年3月17日	令和2年5月8日 ～令和3年5月31日 【令和3年3月2日】	推進工φ700mm L=272.29m DCIPφ500mm～φ75mm L=521.73m(仕切弁11基) 【L=517.68m】 HPPφ75mm～φ50mm L=144.32m(仕切弁3基) 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=368.00m 他	【工期延長理由】 ・道路管理者と同調工事のため 【設計変更理由】 ・道路管理者の指示により、舗装本復旧面積等を変更したため
水道施設工事	日進赤池箕ノ手土地区画整理内配水管布設工事その11 R2	日進市赤池町箕ノ手地内	株式会社山本工務店	令和2年4月22日	48,400,000		令和2年4月22日 ～令和3年3月18日	令和2年4月22日 ～令和4年1月28日 【令和3年3月3日】	DCIPφ100mm～φ75mm L=564.26m(仕切弁16基) HPPφ75mm～φ50mm L=582.87m(仕切弁7基) 仮設配管工PPφ50mm以下 L=410.90m 給水切替工 17箇所 他	【工期延長理由】 ・道路築造工事及び下水管布設工事などの遅延に伴い、整理組合より工期延期依頼書が提出されたため
水道施設工事	三ヶ峯幹線送水管布設替工事その3(県補) R2～R3	日進市三本木町大池下他地内	株式会社中部	令和2年11月17日	238,854,000	247,104,000 【令和3年3月12日】 213,378,000 【令和3年8月23日】	令和3年11月18日 ～令和4年2月11日		推進工φ700mm L=28.52m DCIPφ600mm～φ400mm L=194.84m(仕切弁2基) 【L=183.79m(仕切弁1基)】 流量計室設置 1箇所 造成工事 1式 他	【設計変更理由】 (第1回変更) ・発進立坑部の土質について、設計と差異があることが判明したため、鋼矢板油圧圧入工を硬質地盤専用の工法に変更した。 (第2回変更) ・φ400不排水工事について、接続方法を変更することに伴い、本工事での施工を休止したため