

# 変更契約状況

令和3年度 4月～6月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期延長理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	長久手市山野田他地内配水管布設替工事 R2～R3	長久手市山野田他地内	株式会社青山	令和3年2月2日	58,058,000	65,439,000 【令和3年4月12日】 66,968,000 【令和3年10月12日】	令和3年2月3日 ～令和3年10月26日		DCIP φ150mm～φ75mm L=298.80m(仕切弁11基) 【L=308.77m】 HPP φ75mm～φ50mm L=234.30m(仕切弁3基) 【L=229.51m】 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=584.00m 給水切替工 51箇所 他 【53箇所】	【設計変更理由】 (第1回変更) ・管路調査をした結果から、既設管φ150の撤去に伴う、土工、土工工、仕切弁BOXタイプを変更(第2回変更) ・仮設給水切替工と給水切替工等を追加したため
水道施設工事	豊明市栄町寺前他地内配水管布設替工事 R2	豊明市栄町寺前他地内	株式会社新星	令和2年10月20日	13,530,000	12,870,000 【令和3年4月27日】	令和2年10月21日 ～令和3年3月16日	令和2年10月21日 ～令和3年5月14日 【令和3年2月25日】	DCIP φ150mm L=20.91m 【L=17.16m】 HPP φ50mm L=131.88m(仕切弁1基) 【L=124.30m】 仮設配管撤去工PP φ50mm L=186.80m 給水切替工 4箇所 他	【工期延長理由】 ・電力管新設工事の工程に遅れが生じたため 【設計変更理由】 ・既設管処分に伴う掘削範囲がガス管の掘削影響範囲内となるため等により変更した
水道施設工事	横道グリーン線配水管布設替工事その13 R2	長久手市喜畑他地内	株式会社中部	令和2年5月7日	282,986,000	287,298,000 【令和3年5月17日】	令和2年5月8日 ～令和3年3月17日	令和2年5月8日 ～令和3年5月31日 【令和3年3月2日】	推進工φ700mm L=272.29m DCIP φ500mm～φ75mm L=521.73m(仕切弁11基) 【L=517.68m】 HPP φ75mm～φ50mm L=144.32m(仕切弁3基) 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=368.00m 他	【工期延長理由】 ・道路管理者と同調工事のため 【設計変更理由】 ・道路管理者の指示により、舗装本復旧面積等を変更したため
水道施設工事	東郷二村台小線配水管布設替工事(県補) R3	豊明市二村台7丁目地内	カネコ工業株式会社	令和3年6月1日	27,522,000	24,486,000 【令和3年6月8日】 23,837,000 【令和3年10月14日】	令和3年6月2日 ～令和3年11月26日	令和3年6月2日 ～令和3年10月29日 【令和3年10月14日】	DCIP φ100mm L=184.00m(仕切弁3基) 【L=187.75m】 排水弁工 φ75mm 2箇所 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=180.00m 給水切替工 12箇所 他	【工期変更理由】 ・施工全体の進捗が良好であったため 【設計変更理由】 (第1回変更) ・近接する既発注工事の請負者が本工事についても請負うことになったため。諸経費を変更(第2回変更) ・本工事は、簡易設計方式のため、現地の出来形に合わせ設計数量を変更する
水道施設工事	日進市藤枝町奥廻間地内配水管布設替工事その2 R2～R3	日進市藤枝町奥廻間地内	日進管工株式会社	令和3年2月2日	44,000,000	41,789,000 【令和3年6月25日】 39,644,000 【令和3年11月18日】	令和3年2月3日 ～令和3年12月3日		DCIP φ150mm～φ75mm L=60.82m(仕切弁3基) 【L=58.88m】 HPP φ75mm～φ50mm L=280.00m(仕切弁6基) 【L=278.09m】 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=380.00m 給水切替工 40箇所 他 【37箇所】	【設計変更理由】 (第1回変更) ・令和3年6月15日付で日進市藤枝町奥廻間他地内配水管布設替工事 R3を受注しており、工期、工種及び現場距離を勘案し経費合算の適用となったため変更する (第2回変更) ・本工事は、簡易設計方式のため、現地の出来形に合わせ設計数量を変更する
水道施設工事	日進市藤枝町奥廻間他地内配水管布設替工事 R3	日進市藤枝町奥廻間他地内	日進管工株式会社	令和3年6月15日	43,010,000	41,316,000 【令和3年6月25日】 40,238,000 【令和4年3月1日】	令和3年6月16日 ～令和4年3月16日		DCIP φ100mm L=100.81m(仕切弁3基) 【L=10.52(仕切弁1基)】 【HPP φ100mm 89.73m(仕切弁2基)】 HPP φ75mm L=194.97m(仕切弁7基) HPP φ50mm L=287.53m(仕切弁2基) 給水切替工 51箇所 他	【設計変更理由】 (第1回変更) ・令和3年2月2日付で日進市藤枝町奥廻間地内配水管布設替工事その2 R2～R3を受注しており、工期、工種及び現場距離を勘案し経費合算の適用となったため変更する (第2回変更) ・管種の変更等したため

令和3年度 7月～9月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期延長理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	東郷町和合南牧谷地内配水管布設替工事 R3	愛知県東郷町大字和合地内	株式会社力ネ栄	令和3年4月20日	4,400,000	4,378,000 【令和3年7月15日】	令和3年4月21日 ～令和3年7月30日		HPPφ50mm L=102.00m(仕切弁1基) 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易設計方式のため、現地の出来形に合わせ設計数量を変更する
水道施設工事	東郷町春木西前地内配水管布設替工事 R2～R3	愛知県東郷町大字春木地内	東三管工株式会社	令和3年2月2日	33,000,000	34,056,000 【令和3年8月2日】	令和3年2月3日 ～令和3年10月29日	令和3年2月3日 ～令和3年10月13日 【令和3年3月5日】 令和3年2月3日 ～令和3年8月31日 【令和3年8月2日】	HPPφ75mm～φ50mm L=572.00m(仕切弁12基) 【L=562.36m(仕切弁11基)】 排水弁工φ50mm 3箇所 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=750.00m 給水切替工 20箇所 他 【21箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易設計方式のため、現地の出来形に合わせ設計数量を変更する ・本工事は、余裕期間制度及び簡易設計方式を活用しており、想定していた設計期間を含めた準備期間を短縮することができたことから、工期を短縮する
建設コンサル	日進香久山減圧弁室築造工事設計業務委託 R2～R3	愛知中部水道企業団内	日本水工設計株式会社 名古屋支社	令和2年11月24日	8,800,000	8,690,000 【令和3年8月3日】	令和2年11月25日 ～令和3年8月27日		設計業務 1式 測量業務 1式 地質調査業務 1式	【設計変更理由】 ・ボーリング調査と標準貫入試験を変更する
水道施設工事	三ヶ峯幹線送水管布設替工事その3(県補) R2～R3	日進市三本木町下池下地内	株式会社中部	令和2年11月17日	238,854,000	247,104,000 【令和3年3月12日】 213,378,000 【令和3年8月23日】 224,796,000 【令和4年1月28日】	令和3年11月18日 ～令和4年2月11日		推進工φ700mm L=28.52m DCIPφ600mm～φ400mm L=194.84m(仕切弁2基) 【L=183.79m(仕切弁1基)】 【L=185.24m】 【DCIPφ300mm～φ200mm L=38.24m(仕切弁1基)】 流量計室設置 1箇所 造成工事 1式 他	【設計変更理由】 【第1回変更】 ・発達立坑部の土質について、設計と差異があることが判明したため、鋼矢板油圧圧入工を硬質地盤専用の工法に変更した 【第2回変更】 ・φ400不排水工事について、接続方法を変更することに伴い、本工事での施工を取止めたため 【第3回変更】 ・道路管理者の指示により舗装本復旧範囲の増工等の変更をした
水道施設工事	みよし市三好町池ノ原地内仮設配管布設工事 R3	みよし市三好町池ノ原地内	株式会社愛三工業	令和3年6月1日	1,430,000	2,046,000 【令和3年10月21日】	令和3年6月2日 ～令和3年9月30日	令和3年6月2日 ～令和3年11月12日 【令和3年9月10日】	仮設配管布設工PPφ50mm L=186.50m 他	【工期延長理由】 ・水資源機構の水路設置工事の着手が大幅に遅れているため 【設計変更理由】 ・配管変更等したため
水道施設工事	みよし市三好町福田地内配水管布設替工事 R3	みよし市三好町福田地内	株式会社三文	令和3年4月30日	27,995,000	28,028,000 【令和4年2月9日】	令和3年5月1日 ～令和3年10月1日	令和3年5月1日 ～令和4年2月24日 【令和3年9月16日】	DCIPφ100mm L=395.00m(仕切弁4基) 【L=402.48m】 HPPφ100mm L=13.00m 【L=1.10m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=280.00m 給水切替工 8箇所 他	【工期延長理由】 ・みよし市発注の下水道工事と同調する区間があり、現工期以内での完了が見込めないため 【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	東郷中央土地区画整理内配水管布設工事その17 R3	愛知県東郷町大字春木地内	株式会社春木水道	令和3年4月27日	41,250,000	40,238,000 【令和3年9月16日】	令和3年4月28日 ～令和3年10月1日		DCIPφ150mm～φ75mm L=580.40m(仕切弁19基) 【L=562.48m(仕切弁20基)】 HPPφ75mm L=76.98m 【L=76.98m】 排水弁工φ75mm～φ50mm 2箇所 仮設配管撤去工PPφ50mm L=8.12m 他 【L=8.72m】	【設計変更理由】 ・整理増設事業の変更に伴い、一部を取りやめとしたため
水道施設工事	みよし市打越町小池下地内配水管布設替工事 R2～R3	みよし市打越町小池下地内	株式会社愛三工業	令和3年2月2日	42,350,000	45,177,000 【令和3年9月22日】	令和3年2月3日 ～令和3年10月8日		DCIPφ100mm～φ75mm L=528.00m(仕切弁16基) 【L=514.87m(仕切弁15基)】 HPPφ75mm～φ50mm L=88.00m 【L=89.64m(仕切弁1基)】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=640.00m 給水切替工 25箇所 他 【23箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	みよし市三好町上ヶ池地内配水管布設替工事 R2～R3	みよし市三好町上ヶ池地内	有限会社ミヨシ設備	令和3年2月2日	38,115,000	37,037,000 【令和3年9月15日】	令和3年2月3日 ～令和3年10月1日		DCIPφ100mm～φ75mm L=72.00m(仕切弁3基) 【L=80.84m】 HPPφ100mm～φ50mm L=378.79m(仕切弁3基) 【L=375.79m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=615.00m 給水切替工 46箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する

令和3年度 10月～12月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期延長理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	電気計装設備修繕工事 R3	長久手市蟹原他地内	三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 中部本部	令和3年4月20日	8,833,000	10,560,000 【令和3年10月5日】	令和3年4月21日 ～令和3年10月25日		残留塩素計修繕 5基 他	【設計変更理由】 ・UPSバッテリー個数等の追加変更を行ったため
水道施設工事	長久手市平地内配水管布設替工事 R2～R3	長久手市平地内	株式会社清越管工	令和3年2月2日	47,729,000	47,982,000 【令和3年10月6日】	令和3年2月3日 ～令和3年10月1日	令和3年2月3日 ～令和3年10月21日 【令和3年3月18日】	DCIPφ150mm～φ75mm L=435.00m(仕切弁14基) 【L=442.27m(仕切弁13基)】 HPPφ75～φ50mm L=180.00m(仕切弁4基) 【L=185.83m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=935.00m 給水切替工 34箇所 他	【工期変更理由】 ・任意着手方式により、工事の準備が整ったため工期を変更する 【設計変更理由】 ・掘削範囲の増加等に伴い変更する
水道施設工事	日進市本郷町小橋地内配水管布設替工事 R3	日進市本郷町小橋地内	日進管工株式会社	令和3年9月7日	11,440,000	15,180,000 【令和3年10月26日】 15,686,000 【令和4年2月21日】	令和3年9月8日 ～令和4年3月9日		HPPφ50mm L=172.70m(仕切弁4基) 他 【L=253.38m(仕切弁5基)】	【設計変更理由】 【第1回変更】 ・日進市下水道工事に伴い、既設管が支障となる ことが判明したため、布設延長を追加するため 【第2回変更】 ・舗装厚等を変更する
水道施設工事	豊明市二村台2丁目他地内配水管布設替工事 R2～R3	豊明市二村台2丁目他地内	株式会社新星	令和3年2月2日	48,950,000	45,925,000 【令和3年10月20日】	令和3年2月3日 ～令和3年11月5日		DCIPφ100mm～φ75mm L=441.00m(仕切弁7基) 【L=449.06m】 HPPφ50mm L=76.00m(仕切弁1基) 【L=85.16m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=488.60m 給水切替工 43箇所 他 【44箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	東郷町白鳥1丁目他地内配水管布設替工事 R2～R3	愛知郡東郷町白鳥1丁目他地内	株式会社本間工業	令和3年2月2日	61,600,000	59,664,000 【令和3年11月11日】	令和3年4月1日 ～令和3年11月19日		DCIPφ150mm～φ75mm L=519.41m(仕切弁22基) 【L=547.78m】 HPPφ50mm L=172.00m(仕切弁2基) 【L=179.10m(仕切弁4基)】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=750.00m 給水切替工 40箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
電気工事	水道施設計装機器更新工事 R3	長久手市横道他地内	寿美工業株式会社	令和3年9月7日	32,608,400		令和3年9月8日 ～令和4年3月14日	令和3年9月8日 ～令和4年4月18日 【令和3年11月5日】	超音波流量計更新 4基 残差計更新 4基 水位計更新 1基 UPS更新 5基	【工期変更理由】 ・請負者からの工期延長請求書の理由が、「災害による材料搬入困難等」に該当するため、 工期の延長を認める
水道施設工事	みよし市三好丘緑3丁目他地内配水管布設替工事 R3	みよし市三好丘緑3丁目他地内	株式会社三文	令和3年6月8日	35,112,000	36,586,000 【令和3年11月11日】	令和3年6月9日 ～令和3年11月26日		DCIPφ200mm L=186.00m(仕切弁4基) 【L=183.59m】 DCIPφ150mm L=0.41m DCIPφ100mm L=13.00m(仕切弁3基) 【L=21.58m】 仮設配管布設工PPφ50mm L=820.00m 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	長久手市大日他地内配水管布設替工事 R3	長久手市大日他地内	株式会社青山	令和3年4月27日	40,150,000	40,172,000 【令和3年11月12日】	令和3年4月28日 ～令和4年1月4日	令和3年4月28日 ～令和3年11月30日 【令和3年11月12日】	DCIPφ100mm～φ75mm L=237.00m(仕切弁9基) 【L=221.92m】 HPPφ50mm L=213.00m(仕切弁1基) 【L=220.97m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=800.00m 給水切替工 13箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する 【工期変更理由】 ・工事の進捗が予定より進んだため工期を変更する
水道施設工事	豊明市三崎町ゆたか台地内配水管布設替工事その4 R2～R3	豊明市三崎町ゆたか台地内	有限会社一千万水道工業所	令和3年2月2日	64,680,000	64,867,000 【令和3年11月15日】	令和3年2月3日 ～令和4年1月14日	令和3年2月3日 ～令和4年1月4日 【令和3年3月5日】 令和3年2月3日 ～令和3年11月30日 【令和3年11月15日】	DCIPφ100mm～φ75mm L=350.00m(仕切弁13基) 【L=368.85m】 HPPφ50mm L=418.00m(仕切弁3基) 【L=397.22m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=802.00m 給水切替工 81箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する 【工期変更理由】 ・工事の進捗が予定より進んだため工期を変更する
水道施設工事	豊明市沓掛町荒井地内配水管布設替工事 R3	豊明市沓掛町荒井地内	杉江建設工業株式会社	令和3年4月30日	49,390,000	48,939,000 【令和3年11月17日】	令和3年5月1日 ～令和3年12月3日		DCIPφ300mm～φ75mm L=303.80m(仕切弁7基) 【L=309.90m】 HPPφ50mm L=25.00m(仕切弁2基) 【L=27.50m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=280.00m 給水切替工 18箇所 他 【19箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	三好中部特定土地区画整理内配水管布設替工事その9 R1～R2	みよし市三好町前田他地内	有限会社ミヨソ設備	令和2年2月25日	26,510,000	26,213,000 【令和4年2月9日】	令和2年2月26日 ～令和3年3月12日	令和2年2月26日 ～令和3年2月8日 【令和3年2月8日】 令和2年2月26日 ～令和4年2月25日 【令和3年11月25日】	DCIPφ150mm～φ75mm L=184.49m(仕切弁6基) 【L=189.53m(仕切弁7基)】 HPPφ75mm～φ50mm L=286.24m(仕切弁3基) 【L=303.44m(仕切弁1基)】 仮設配管撤去工PPφ50mm L=159.20m 給水切替工 4箇所 他 【5箇所】	【工期変更理由】 ・道路築造工事において、工程に遅れが生じたため工期を変更する 【設計変更理由】 ・配管が困難である箇所の施工を止めにした等により変更する

令和3年度 10月～12月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期延長理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	東郷中央土地区画整理内配水管布設工事その16 R2～R3	愛知県東郷町大字春木地内	株式会社春木水道	令和2年12月22日	57,750,000	56,045,000 【令和3年11月25日】	令和2年12月23日 ～令和3年12月10日		DCIPφ150mm～φ75mm L=600.95m(仕切弁30基) 【L=578.63m(仕切弁26基)】 HPPφ75mm L=774.17m(仕切弁12基) 【L=696.09m(仕切弁11基)】 繊維補強ポリエチレン管φ75mm L=12.00m 地下式消火栓φ75mm 1箇所 他	【設計変更理由】 ・整理達成がされていない部分の配管の取りやめ等により設計を変更する
水道施設工事	豊明市沓掛町荒畑他地内配水管布設工事 R3	豊明市沓掛町荒畑他地内	カネコ工業株式会社	令和3年4月27日	43,780,000	44,275,000 【令和4年2月9日】	令和3年4月28日 ～令和4年1月14日	令和3年4月28日 ～令和4年2月24日 【令和3年11月29日】	DCIPφ400mm～φ75mm L=244.74m(仕切弁6基) 【L=246.72m】 HPPφ50mm L=1.00m 【HPPφ70mm～φ50mm L=4.35m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=100.00m 給水切替工 5箇所 他	【工期延長理由】 当初設計に計上していた材料と現地の使用が異なることが判明し、材料制作に時間を要するため、工期を延長する 【設計変更理由】 ・道路管理者の指示により、舗装本復旧範囲等を変更する
水道施設工事	横道グリーン線配水管布設工事その15 R3	長久手市椿振地内	吉永建設工業株式会社	令和3年6月1日	64,295,000	64,383,000 【令和3年11月29日】	令和3年6月2日 ～令和3年12月13日		DCIPφ600mm L=239.52m(仕切弁1基) 空気弁工(急速)φ75mm 1箇所 地下式消火栓φ75mm 1箇所	【設計変更理由】 ・道路管理者の指示により、舗装本復旧範囲等を変更する
水道施設工事	御岳山高新区折戸線配水管布設工事その12他1件 R2～R3	日進市折戸町中屋敷他地内	安田株式会社 名古屋支店	令和2年5月7日	280,500,000	297,297,000 【令和3年12月21日】	令和2年5月8日 ～令和4年1月7日		DCIPφ400mm～φ75mm L=1,223.41m(仕切弁21基) HPPφ75mm～φ50mm L=4.10m 仮設配管布設撤去工SUSφ300mm～PPφ50mm未満 L=983.19m 給水切替工 17箇所 他	【設計変更理由】 ・借地の盛土方法について土地所有者との協議に伴い変更する。また、原型復旧するための測量の追加及び交通誘導員の人数等の変更をする
水道施設工事	日進市五色園一丁目地内配水管布設工事 R2～R3	日進市五色園一丁目地内	株式会社鈴木工務店	令和3年2月2日	58,630,000	63,855,000 【令和3年12月22日】	令和3年2月3日 ～令和4年1月11日		DCIPφ150mm～φ75mm L=374m(仕切弁11基) 【L=380.3m】 HPPφ50mm L=130.00m(仕切弁1基) 【L=125.77m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=897.00m 給水切替工 61箇所 他 【62箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	豊明市二村台7丁目地内配水管布設工事 R3	豊明市二村台7丁目地内	株式会社新星	令和3年6月15日	30,140,000	27,973,000 【令和3年12月27日】	令和3年6月16日 ～令和4年1月12日		HPPφ100mm L=304.00m(仕切弁5基) 【L=307.08m】 HPPφ50mm L=54.00m(仕切弁5基) 【L=44.64m】 地下式消火栓φ75mm(布設) 2箇所 給水切替工 34箇所 他 【30箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	豊明市前後町蝶貝他地内配水管布設工事 R2～R3	豊明市前後町蝶貝他地内	株式会社中部	令和2年10月27日	227,854,000	225,346,000 【令和3年12月28日】	令和3年10月28日 ～令和4年1月14日		DCIPφ400mm～φ75mm L=403.11m(仕切弁9基) 【L=394.57m(仕切弁10基)】 既設管内面更生工φ450mm～φ350mm L=94.00m 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=207.00m 給水切替工 4箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する

令和3年度 1月～3月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期延長理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	みよし市三好町中島地内配水管布設替工事 R3	みよし市三好町中島地内	株式会社愛三工業	令和3年7月13日	3,190,000	3,069,000 【令和4年1月4日】	令和3年7月14日 ～令和4年2月25日	令和3年7月14日 ～令和4年1月28日 【令和4年1月4日】	排水弁工φ50mm 1箇所	【設計変更理由】 ・道路管理者の指示により、舗装本復旧の数量等を変更する 【工期変更理由】 ・想定よりも施工を早くすることができたため、工期を短縮する
水道施設工事	みよし市三好町半野木地内配水管布設替工事 R3	みよし市三好町半野木地内	有限会社ミヨシ設備	令和3年9月7日	825,000	1,023,000 【令和4年1月12日】	令和3年9月8日 ～令和4年2月24日	令和3年9月8日 ～令和4年1月28日 【令和4年1月12日】	HPPφ50mm L=8.42m 他 【L=11.60m】	【設計変更理由】 ・上水道管支障となる範囲が延長したことから、施工延長を変更する 【工期変更理由】 ・施工全体の進捗が良好であったことから工期を変更する
水道施設工事	日進赤池箕ノ手土地区画整理内配水管布設工事その11 R2	日進市赤池町箕ノ手地内	株式会社山本工務店	令和2年4月22日	48,400,000	27,720,000 【令和4年1月14日】	令和2年4月23日 ～令和3年3月18日	令和2年4月23日 ～令和4年1月28日 【令和3年3月3日】	DCIPφ100mm～φ75mm L=564.26m(仕切弁16基) 【L=310.20m(仕切弁9基)】 HPPφ75mm～φ50mm L=582.87m(仕切弁7基) 【L=384.40m(仕切弁4基)】 仮設配管工PPφ50mm以下 L=410.90m 【L=489.300m】 給水切替工 17箇所 他 【3箇所】	【設計変更理由】 ・整理組合の事情により、施工の一部中止、仮設配管の追加施工等を変更する 追加施工により変更する 【工期変更理由】 ・道路築造工事及び下水道布設工事などの遅延に伴い、整理組合より工期延期依頼書が提出されたため
水道施設工事	東郷町北山台3丁目他地内配水管布設替工事 R3	愛知県東郷町北山台3丁目他地内	東三管工株式会社	令和3年4月30日	58,300,000	51,788,000 【令和4年1月17日】	令和3年5月1日 ～令和4年2月1日		DCIPφ100mm～φ75mm L=591.41m(仕切弁18基) 【L=544.56m(仕切弁14基)】 HPPφ75mm～φ50mm L=217.00m(仕切弁2基) 【L=118.03m(仕切弁1基)】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=785.00m 給水切替工 33箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	長久手市岩作三ヶ峯地内配水管布設替工事 R3	長久手市岩作三ヶ峯地内	株式会社山トシ設備	令和3年5月25日	15,400,000	15,851,000 【令和4年1月20日】	令和3年5月26日 ～令和4年2月4日		DCIPφ100mm～75mm L=35.44m(仕切弁3基) 【L=21.8m(仕切弁1基)】 HPPφ100mm～φ50mm L=113.25m(仕切弁2基) 【L=170.08m(仕切弁4基)】	【設計変更理由】 ・本管施工範囲の追加、布設管種等を変更する
水道施設工事	日進市東山五丁目地内配水管布設替工事 R3	日進市東山五丁目地内	幸村建設株式会社	令和3年4月30日	48,730,000	46,563,000 【令和4年1月25日】	令和3年5月1日 ～令和4年2月11日		DCIPφ75mm L=4.66m 【L=0.0m】 HPPφ50mm L=0.0m 【L=7.96m】 HPPφ50mm L=580.00m(仕切弁5基) 【L=586.416m(仕切弁6基)】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=585.00m 給水切替工 89箇所 他 【92箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	東郷町諸輪富士見台他地内配水管布設替工事 R3	愛知県東郷町大字諸輪地内	東三管工株式会社	令和3年10月12日	19,360,000	20,053,000 【令和4年1月26日】	令和3年10月13日 ～令和4年2月10日		HPPφ100mm L=301.91m(仕切弁2基) HPPφ50mm L=41.53m(仕切弁1基) 排水弁工φ50mm 1箇所 他 地下式消火栓工φ75mm(新設) 1箇所	【設計変更理由】 ・既設舗装厚が設計値より厚かったため路盤工を増工等変更する
水道施設工事	東郷館小線配水管布設替工事その1(県補) R2～R4	豊明市新栄町地内	株式会社本間工業	令和2年12月22日	346,500,000	321,200,000 【令和4年2月1日】	令和2年12月23日 ～令和5年2月24日		DCIPφ600mm～φ75mm L=1,574.71m(仕切弁59基) HPPφ75mm～φ50mm L=1,556m(仕切弁15基) 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=2,530.00m 給水切替工 151箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、令和3年施工分は出来形見込に変更し、令和4年度以降は工事計画図に合わせて変更する
水道施設工事	みよし市明知町大堤浦他地内配水管布設替工事 R3	みよし市明知町大堤浦他地内	株式会社三文	令和3年4月27日	22,660,000	22,737,000 【令和4年3月10日】	令和3年4月28日 ～令和4年3月11日	令和3年4月28日 ～令和4年3月25日 【令和4年2月3日】	DCIPφ200mm L=32.63m(仕切弁2基) 【L=31.29m】 繊維補強ポリエチレン管(添架)φ200mm L=20.00m HPPφ50mm L=0.90m 仮設配管布設撤去工SUSφ100mm～φ50mm L=85.70m 他	【工期変更理由】 ・みよし市施工の橋梁工事の遅れにより工期を変更する 【設計変更理由】 ・みよし市との協議により、舗装本復旧の範囲等の変更をする

令和3年度 1月～3月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期延長理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	豊明市栄町武待他地内配水管布設替工事 R3	豊明市栄町武待他地内	有限会社一千万水道工業所	令和3年6月1日	5,280,000	4,444,000 【令和4年2月3日】	令和3年6月2日 ～令和4年2月18日		HPPφ50mm L=70.00m 他 【L=65.85m】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	二村山配水場内面補修工事 R3	豊明市番掛町峠前地内	機動建設工業株式会社 名古屋支店	令和3年7月20日	121,550,000	131,747,000 【令和4年2月4日】	令和3年7月21日 ～令和4年3月10日		二村山配水場内面補修工 1池 仮設工 1式 内面補修工 1式 附属設備工 1式	【設計変更理由】 ・内面防食塗装工及び構造物取壊し工の施工数量等を変更する
水道施設工事	豊明市阿野町上畑地内配水管布設替工事 R3	豊明市阿野町上畑地内	株式会社新星	令和3年6月29日	8,195,000	3,762,000 【令和4年2月9日】	令和3年6月30日 ～令和4年2月25日	令和3年5月1日 ～令和4年3月25日 【令和4年2月14日】	DCIPφ100mm L=28.28m(仕切弁2基) 他 【L=2.76m(仕切弁1基)】	【設計変更理由】 ・豊明市下水道課が下水工事を一部中止したため水道本管布設替工事を減工する等により変更する
水道施設工事	豊明市番掛町金山地内配水管布設替工事 R3	豊明市番掛町金山地内	株式会社新星	令和3年11月9日	5,489,000	8,173,000 【令和4年2月10日】	令和3年6月23日 ～令和4年3月4日		HPPφ50mm L=110.81m 他 【L=112.81m】	【設計変更理由】 ・豊明市下水道課発注工事にて舗装本復旧を施行予定であったが、計画変更により舗装本復旧を追加する等によりA1変更する
水道施設工事	横道グリーン線配水管布設替工事その14(県補) R3	長久手市砂子他地内	株式会社中部	令和3年4月30日	115,280,000	120,219,000 【令和4年2月10日】	令和3年5月1日 ～令和4年2月25日		DCIPφ500mm～φ100mm L=469.53m(仕切弁7基) 【L=469.3m】 HPPφ75mm～φ50mm L=159.08m(仕切弁4基) 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=701.23m 給水切替工 32箇所 他 【31箇所】	【設計変更理由】 ・警察の指示により交通誘導員を増員等したため変更する
水道施設工事	日進市東山六丁目地内配水管布設替工事 R3	日進市東山六丁目地内	株式会社江原工業	令和3年4月30日	53,570,000	53,592,000 【令和4年3月10日】	令和3年5月1日 ～令和4年3月11日	令和3年5月1日 ～令和4年3月25日 【令和4年2月14日】	DCIPφ100mm～φ75mm L=13.41m(仕切弁3基) 【L=17.47m】 HPPφ75mm～φ50mm L=677.00m(仕切弁15基) 【L=668.64m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=670.00m 給水切替工 75箇所 他 【78箇所】	【工期変更理由】 ・仮設管の増工に伴い、原工期内に完了できなかったため工期を延長する 【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	日進市赤池町箕ノ手地内配水管布設替工事 R3	日進市赤池町箕ノ手地内	株式会社鈴木工務店	令和3年6月15日	44,660,000	46,156,000 【令和4年4月13日】	令和3年6月16日 ～令和4年3月4日	令和3年6月16日 ～令和4年5月9日 【令和4年2月16日】	HPPφ100mm L=8.78m 【L=11.42m】 HPPφ75mm L=287.74m(仕切弁1基) 【L=279.09m】 HPPφ50mm L=422.53m(仕切弁4基) 【L=402.53m】 給水切替工 61箇所 他 【59箇所】	【工期変更理由】 ・赤池箕ノ手整理区域と隣接する箇所において、下水道工事の遅れに伴い、水道管布設工事ができず、原工期内に完了できないため工期を延長する 【設計変更理由】 ・単独撤去等を追加したため設計を変更する
水道施設工事	長久手市岩作中権代他地内配水管布設替工事 R3	長久手市岩作中権代他地内	株式会社酒越管工	令和3年6月22日	29,590,000	30,987,000 【令和4年5月25日】	令和3年6月23日 ～令和4年3月4日	令和3年6月23日 ～令和4年6月10日 【令和4年2月17日】	添築水管橋SUS150A L=45.58m DCIPφ150mm L=30.45m(仕切弁2基) DCIPφ100mm L=6.26m DCIPφ75mm L=21.86m(仕切弁2基) 他	【工期変更理由】 ・道路改良工事の遅れに伴い、原工期内に完了できなかったため工期を延長する 【設計変更理由】 ・新規足場工設置撤去工等を増工したため設計を変更する
水道施設工事	みよし市福田町宮下地内配水管布設替工事 R3	みよし市福田町宮下地内	有限会社ミヨシ設備	令和3年7月13日	17,160,000		令和3年7月13日 ～令和4年3月10日		HPPφ75mm L=204.69m(仕切弁2基含む) 他	【設計変更理由】 ・舗装本復旧面積を出来形に合わせて変更する また、既設舗装厚に合わせて変更する
水道施設工事	豊明市栄町大根地内配水管布設替工事その1 R3	豊明市栄町大根地内	有限会社一千万水道工業所	令和3年4月30日	66,880,000	65,714,000 【令和4年3月9日】	令和3年5月1日 ～令和4年3月14日	令和3年5月1日 ～令和4年3月25日 【令和4年2月25日】	DCIPφ150mm～φ75mm L=332.00m(仕切弁21基) 【L=330.09m】 HPPφ50mm L=296.00m(仕切弁4基) 【L=282.88m】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=756.00m 給水切替工 61箇所 他	【工期変更理由】 ・ダクタイル鋳鉄管の不適切行為による認証取得事案の報告により、予定していた工程の変更を余儀なくされ、原工期内に完了できないため工期を延長する 【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する

令和3年度 1月～3月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期延長理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	豊明市沓掛町荒畑他地内始め16工区舗装本復旧工事 R3	豊明市沓掛町荒畑他地内始め16工区	(株)成瀬組	令和3年9月7日	120,164,000	139,205,000 【令和4年2月25日】	令和3年9月8日 ～令和4年3月14日	令和3年9月8日 ～令和4年6月30日 【令和4年2月25日】 令和3年9月8日 ～令和4年7月29日 【令和4年6月10日】	舗装本復旧工 20711.07m <sup>2</sup> [25,409.73m <sup>2</sup> ] 区画線工 1式 浮腫噴射式路面カラー塗装工 緑、赤 159.0m <sup>2</sup>	【工期変更理由】 -道路管理者、地元調整、追加工区により原工期に完了できないため延長する 【工期変更理由】 -道路管理者、地元調整、追加工区により原工期に完了できないため延長する 【設計変更理由】 -天候不順及び地元調整に時間を要し、原工期内に完了できないため工期を延長する
水道施設工事	みよし市三好町福田他地内配水管布設替工事その2 R3	みよし市三好町福田他地内	有限会社ミヨシ設備	令和3年10月26日	12,551,000	12,606,000 【令和4年3月10日】	令和3年10月27日 ～令和4年3月17日	令和3年10月26日 ～令和4年3月28日 【令和4年2月28日】	HPPφ50mm L=68.00m 他	【工期変更理由】 -近隣企業との協議、調整の結果、原工期内で完了ができないため、工期を延長する 【設計変更理由】 -水路を横断している既設管の撤去を追加する
水道施設工事	日進赤池箕ノ手土地区画整理内配水管布設工事その12 R3	日進市赤池町箕ノ手地内	株式会社山本工務店	令和3年6月29日	27,170,000		令和3年6月30日 ～令和4年3月15日	令和3年6月30日 ～令和4年8月31日 【令和4年2月28日】	DCIPφ100mm L=292.96m (仕切弁3基) DCIPφ75mm L=10.70m (仕切弁1基) HPPφ75mm L=205.56m (仕切弁2基) HPPφ50mm L=3.05m 他	【工期変更理由】 -赤池箕ノ手整理組合による道路築造工事の遅れに伴い、水道管布設工事ができず原工期内に完了できないため、工期を延長する
水道施設工事	みよし市筋生町藤塚地内配水管布設替工事 R3	みよし市筋生町藤塚地内	株式会社三文	令和3年4月30日	78,870,000	76,362,000 【令和4年2月28日】	令和3年5月1日 ～令和4年3月15日		DCIPφ150mm～φ75mm L=411.00m(仕切弁13基) [L=389.70m(仕切弁12基)] HPPφ75～φ50mm L=392.00m(仕切弁2基) [L=414.20m] 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=1,005.00m 給水切替工 58箇所 他	【設計変更理由】 -本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	東郷町和合ヶ丘他地内配水管布設替工事(県補) R2～R4	愛知郡東郷町和合ヶ丘他地内	株式会社本間工業	令和2年12月22日	272,800,000	269,225,000 【令和4年3月15日】	令和2年12月23日 ～令和4年3月3日		DCIPφ300mm～φ75mm L=1,779.52m(仕切弁61基) [L=1,102.27m(仕切弁33基)] HPPφ75mm～φ50mm L=1,278m(仕切弁14基) [L=578.18m(仕切弁4基)] 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=2,640.00m [L=1,566.00m] 給水切替工 254箇所 [127箇所] 他	【設計変更理由】 -本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	みよし市三好町弥栄他地内配水管布設替工事 R2～R4	みよし市三好町弥栄他地内	株式会社安部日鋼工業 中部支店	令和2年12月28日	200,200,000	199,155,000 【令和4年3月16日】	令和2年12月29日 ～令和4年12月2日		DCIPφ150mm～φ75mm L=1,444m(仕切弁51基) [DCIPφ200mm～φ75mm L=1,414.71m(仕切弁52基)] HPPφ75mm～φ50mm L=1,511m(仕切弁11基) [L=1,413.51m(仕切弁11基)] 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=3,160m [L=1,773.00m] 給水切替工 256箇所 [264箇所] 他	【設計変更理由】 -本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	日進市五色園四丁目他地内配水管布設替工事 R2～R4	日進市五色園四丁目他地内	株式会社本間工業	令和2年12月22日	238,700,000	235,400,000 【令和4年3月16日】	令和2年12月23日 ～令和4年12月9日		DCIPφ150mm～DCIPφ75mm L=1,371m(仕切弁51基) HPPφ75mm～φ50mm L=1,602m(仕切弁17基) 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=3,365m 給水切替工 221箇所 他	【設計変更理由】 -本工事は、簡易型設計方式の為、令和3年施工分は出来形のとおり変更し、令和4年度分施工事は工事計画図に合わせて変更する