

変更契約状況

令和4年度 4月～6月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期変更理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	日進市赤池町箕ノ手地内配水管布設替工事 R3	日進市赤池町箕ノ手地内	株式会社鈴木工務店	令和3年6月15日	44,660,000	46,156,000 【令和4年4月13日】	令和3年6月16日 ～令和4年3月4日	令和3年6月16日 ～令和4年5月9日 【令和4年2月16日】	HPPφ100mm L=8.78m 【L=11.42m】 HPPφ75mm L=267.74m(仕切弁1基) 【L=279.09m】 HPPφ50mm L=422.53m(仕切弁4基) 【L=402.53m】 給水切替工 61箇所 他 【59箇所】	【工期変更理由】 ・赤池箕ノ手整理区域と隣接する箇所において、 下水道工事の遅れに伴い、配水管布設工事が できず、原工区内に完了できないため工期を 延長する 【設計変更理由】 ・単独撤去等を追加したため設計を変更する
電気工事	竹ノ山配水場計装監視設備更新工事 R3～R4	日進市岩崎町竹ノ山地内	寿美工業株式会社	令和3年12月8日	6,809,000		令和3年12月9日 ～令和4年5月30日	令和3年12月9日 ～令和5年2月27日 【令和4年5月13日】	計装盤 銅板製屋外用自立壁 1面 他	【工期変更理由】 ・請負者から提出を受けた工期延長請求書の理由は、 「災害による材料搬入困難等」に該当するため、工期 の延長を認める。
水道施設工事	長久手市岩作中権代他地内配水管布設替工事 R3	長久手市岩作中権代他地内	株式会社酒越管工	令和3年6月22日	29,590,000	30,987,000 【令和4年5月25日】	令和3年6月23日 ～令和4年3月4日	令和3年6月23日 ～令和4年6月10日 【令和4年2月17日】	添架水管橋SUS 150A L=45.58m DCIPφ150mm L=30.48m(仕切弁2基) DCIPφ100mm L=6.26m DCIPφ75mm L=21.86m(仕切弁2基) 他	【工期変更理由】 ・道路改良工事の遅れに伴い、原工区内に完了 できないため工期を延長する 【設計変更理由】 ・新規足場工設置撤去工等を増工したため設計 を変更する
水道施設工事	東郷中央土地区画整理内配水管布設工事その18 R3～R4	愛知郡東郷町大字春木他地内	株式会社春木水道	令和3年11月2日	38,500,000		令和3年11月3日 ～令和4年6月17日	令和3年11月3日 ～令和4年10月31日 【令和4年5月27日】	DCIP-GXEφ150mm L=203.69m(仕切弁5基) DCIP-GXEφ100mm L=120.80m(仕切弁3基) DCIP-GXEφ75mm L=21.07m(仕切弁2基) 排水弁工φ75mm 3箇所 他	【工期変更理由】 ・造成工事の遅れに伴い、原工区内に完了でき ないため工期を延長する
水道施設工事	豊明市沓掛町荒畑他地内始め16工区舗装本復旧工事 R3	豊明市沓掛町荒畑他地内始め16工区	株式会社成瀬組	令和3年9月7日	120,164,000	139,205,000 【令和4年2月25日】	令和3年9月8日 ～令和4年3月14日	令和3年9月8日 ～令和4年6月30日 【令和4年2月25日】 令和3年9月8日 ～令和4年7月29日 【令和4年6月10日】	舗装本復旧工 20711.07m ² 【25,409.73m ² 】 区画線工 1式 溶融噴射式路面カラー塗装工 緑、赤 159.0m ²	【工期変更理由】 ・道路管理者、地元調整、追加工区により原工期 に完了できないため延長する 【工期変更理由】 ・道路管理者、地元調整、追加工区により原工期 に完了できないため延長する 【設計変更理由】 ・天候不順及び地元調整に時間を要し、原工区内に完 了できないため工期を延長する
水道施設工事	日進市赤池町箕ノ手地内仮設配管布設工事 R3～R4	日進市赤池町箕ノ手地内	株式会社近衛組 日進支店	令和4年2月15日	4,730,000	5,357,000 【令和4年6月24日】	令和4年2月16日 ～令和4年7月8日		HPPφ75mm L=8.26m 【PPφ50mm未満 L=3.90m(仕切弁1基含む)】 仮設配管布設工PPφ50mm L=53.60m 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=60.50m 立上り消火栓撤去工φ40mm 1箇所 【メータ廻り改良工 1箇所】 他	【設計変更理由】 ・既設管切廻し工、区画線工等を増変したため設計 を変更する
水道施設工事	長久手市前熊下田地内配水管布設替工事 R3～R4	長久手市前熊下田地内	株式会社青山	令和4年2月15日	2,090,000	2,112,000 【令和4年6月29日】	令和4年2月16日 ～令和4年7月15日		HPPφ100mm L=13.32m(仕切弁1基含む) 他	【設計変更理由】 ・道路管理者の指示により、舗装本復旧工を追 加変更する

令和4年度 7月～9月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期変更理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	豊明市沓掛町荒畑他地内始め16工区舗装本復旧工事 R3	豊明市沓掛町荒畑他地内始め16工区	株式会社成瀬組	令和3年9月7日	120,164,000	139,205,000 【令和4年2月25日】 137,830,000 【令和4年7月14日】	令和3年9月8日 ～令和4年3月14日	令和3年9月8日 ～令和4年6月30日 【令和4年2月25日】 令和3年9月8日 ～令和4年7月29日 【令和4年6月10日】	舗装本復旧工 20711.07m2 区画線工 1式 溶融噴射式路面カラー塗装工 緑、赤 170.10m2 【157.72m2】 他	【工期変更理由】 ・道路管理者、地元調整、追加工区により原工期に完了できないため延長する 【工期変更理由】 ・道路管理者、地元調整、追加工区により原工期に完了できないため延長する 【設計変更理由】 （第1回変更） ・天候不順及び地元調整に時間を要し、原工期内に完了できないため工期を延長する （第2回変更） ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	日進赤池箕ノ手土地区画整理内配水管布設工事その12 R3	日進市赤池町箕ノ手地内	株式会社山本工務店	令和3年6月29日	27,170,000		令和3年6月30日 ～令和4年3月15日	令和3年6月30日 ～令和4年6月31日 【令和4年2月28日】 令和3年6月30日 ～令和5年3月15日 【令和4年8月12日】	DCIP φ100mm L=292.96m（仕切弁3基） DCIP φ75mm L=10.70m（仕切弁1基） HPP φ75mm L=205.56m（仕切弁2基） HPP φ50mm L=3.05m 他	【工期変更理由】 ・赤池箕ノ手整理組合による道路築造工事の遅れに伴い、水道管布設工事ができず原工期内に完了できないため、工期を延長する 【工期変更理由】 ・赤池箕ノ手整理組合による道路築造工事の遅れに伴い、水道管布設工事ができず原工期内に完了できないため、工期を延長する
水道施設工事	みよし市筋生町明知原他地内配水管布設替工事 R3～R4	みよし市筋生町明知原他地内	株式会社愛三工業	令和4年2月1日	57,970,000	4,257,000 【令和4年9月1日】	令和4年4月1日 ～令和4年12月2日	令和4年4月1日 ～令和4年9月16日 【令和4年9月1日】	DCIP φ150mm～φ75mm L=664.00m（仕切弁11基） 【L=655.52m】 HPP φ75mm～φ50mm L=132.00m 【L=115.69m】 排水弁工 φ75mm 1箇所 給水切替工 32箇所 他 【33箇所】	【工期変更理由】 ・他工事との工程調整により工期を短縮する 【設計変更理由】 ・宅地造成の下水道工事に伴い支障となる既設DCIP φ300mmの撤去工を追加する 【工期変更理由】 ・簡易型設計方式のため、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	東郷中央土地区画整理内配水管布設工事その19 R4	愛知郡東郷町大字春木地内	東三管工株式会社	令和4年6月14日	7,700,000		令和4年6月15日 ～令和4年10月14日	令和4年6月15日 ～令和4年10月14日 【令和4年9月12日】	HPP φ75mm L=249.12m（仕切弁3基含む）	【工期変更理由】 ・整理事業の遅れのため、原工期内に完了出来ないため工期を延長する
水道施設工事	長久手市熊田他地内配水管布設替工事 R2～R4	長久手市熊田他地内	株式会社二友組	令和2年12月28日	214,786,000	200,135,100 【令和4年9月14日】	令和2年12月29日 ～令和4年12月6日	令和2年12月29日 ～令和4年10月28日 【令和4年9月14日】	DCIP φ150mm～φ75mm L=1,097m（仕切弁30基） 【L=1056.3m（仕切弁28基）】 HPP φ75mm～φ50mm L=1,770m（仕切弁36基） 【L=1796.08m（仕切弁37基）】 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=3,940m 給水切替工 196箇所 他	【工期変更理由】 ・現場工事が予定より早く完了したため、工期を短縮する 【設計変更理由】 ・簡易型設計方式のため、出来形に合わせて設計を変更する

令和4年度 10月～12月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期変更理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	長久手市砂子地内配水管布設替工事 R3～R4	長久手市砂子地内	株式会社山トン設備	令和4年2月1日	62,150,000	62,678,000 【令和4年8月25日】 62,931,000 【令和4年9月22日】	令和4年3月14日 ～令和4年11月7日	令和4年3月14日 ～令和4年10月7日 【令和4年9月22日】	DCIP φ150mm～φ75mm L=138.04m(仕切弁9基) 【144.12m】 HPP φ75mm～φ50mm L=662.00m(仕切弁13基) 【655.60m】 排水弁工 φ75mm 1箇所 給水切替工 58箇所 他 【60箇所】	【工期変更理由】 ・工事が予定より早く完了したため工期を短縮する 【設計変更理由】 ・(第1回変更) ・インフレスライド適用により設計を変更する ・(第2回変更) ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
建築一式工事	庁舎改修工事 R4	愛知郡東郷町大字和合地内	株式会社福吉建設	令和4年8月30日	25,190,000		令和4年8月31日 ～令和5年1月10日	令和4年8月31日 ～令和5年3月16日 【令和4年10月7日】	防水改修工事(庁舎本館) 1式	【工期変更理由】 ・配水課と協議し水質試験に影響を及ぼさないように 工期を見直したため工期を延長する
水道施設工事	豊明市二村台7丁目地内配水管布設替工事その2 R4	豊明市二村台7丁目地内	力ネコ工業株式会社	令和4年6月28日	21,340,000		令和4年6月29日 ～令和4年11月4日	令和4年6月29日 ～令和5年1月20日 【令和4年10月13日】	HPP φ50mm L=250.59m(仕切弁1基) 排水弁工 φ50mm 1箇所 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=315.60m 給水切替工 36箇所 他	【工期変更理由】 ・豊明市土木課の側溝整備工事の遅滞により原工期 内に工事完了出来ないため工期を延長する
水道施設工事	長久手市山野田地内配水管布設替工事その2 R3～R4	長久手市山野田地内	株式会社青山	令和4年2月1日	65,560,000	66,704,000 【令和4年10月17日】	令和4年3月1日 ～令和4年11月1日		DCIP φ150mm～φ100mm L=163.50m(仕切弁4基) 【L=163.81m】 HPP φ100mm～φ50mm L=492.50m(仕切弁16基) 【L=286.09m】 排水弁工 φ75mm 1箇所 給水切替工 57箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合 わせて設計を変更する
水道施設工事	東山三好高校線配水管布設替工事(県補) R4	みよし市三好町東山地内	株式会社三文	令和4年5月31日	28,050,000	28,182,000 【令和4年10月13日】	令和4年6月1日 ～令和4年10月28日		DCIP φ150mm～φ75mm L=155.48m(仕切弁7基) 【L=155.14m】 HPP φ75mm～φ50mm L=7.53m(仕切弁1基) 排水弁工 φ75mm 1箇所 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=160.30m 他	【設計変更理由】 ・埋戻し及び舗装本復旧構成について、道路管理者 の指示によりB-2タイプをA-2タイプへ変更する ・A詳細図について、試掘工の追加及び配管を変更 する ・B～D詳細図区間において、新設管布設に伴い 残置下水道管が支障となるため撤去工を追加する ・給水切替工及びメータ廻り改良工を変更する ・道路管理者の指示により、舗装本復旧面積及び 区画線工を変更する
水道施設工事	みよし市三好町東荒田他地内配水管布設替工事 R3～R4	みよし市三好町東荒田他地内	有限会社ミヨシ設備	令和4年2月8日	58,850,000	57,420,000 【令和4年10月14日】	令和4年4月1日 ～令和4年10月31日		DCIP φ150mm～φ75mm L=388.41m(仕切弁9基) 【L=386.92m】 HPP φ50mm L=219.00m 【L=222.60m】 排水弁工 φ75mm 2箇所 給水切替工 12箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合 わせて設計を変更する
水道施設工事	日進市本郷町前田地内配水管布設替工事 R4	日進市本郷町前田地内	幸村建設株式会社	令和4年6月28日	7,480,000	6,886,000 【令和4年10月27日】	令和4年6月29日 ～令和4年11月11日		DCIP φ150mm L=87.82m(仕切弁1基) 他 【L=90.84m】	【設計変更理由】 ・A・As舗装撤去、処分工、A・As仮 本復旧工を減量する ・C詳細図について、配管を変更する ・A詳細図について、配管を変更する
水道施設工事	東郷町春木台2丁目他地内配水管布設替工事その1 R3～R4	愛知郡東郷町春木台2丁目他地内	株式会社春木水道	令和4年2月1日	49,280,000	48,697,000 【令和4年10月27日】	令和4年4月1日 ～令和4年11月11日		HPP φ100mm～φ50mm L=603.12m(仕切弁26基) 【L=602.91m】 排水弁工 φ50mm 4箇所 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=643.00m 給水切替工 34箇所 他 【39箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合 わせて設計を変更する
水道施設工事	東郷中央土地区画整理内配水管布設工事その20 R4	愛知郡東郷町大字春木地内	東三管工株式会社	令和4年8月16日	14,300,000	14,322,000 【令和4年11月9日】	令和4年8月17日 ～令和5年1月13日	令和4年8月17日 ～令和5年11月25日 【令和4年11月9日】	DCIP φ100mm L=155.67m(仕切弁1基) 他	【工期変更理由】 ・他工事との工程調整により、予定より早く工事完了 したため工期を短縮する 【設計変更理由】 ・F詳細図について、P-Linkを追加する
水道施設工事	長久手市岩作井戸ヶ根他地内配水管布設替工事 R4	長久手市岩作井戸ヶ根他地内	株式会社青山	令和4年4月21日	54,230,000		令和4年6月8日 ～令和4年12月2日	令和4年6月8日 ～令和5年1月27日 【令和4年11月15日】	DCIP φ150～φ75mm L=49.41m(仕切弁5基) HPP φ75mm～φ50mm L=323.00m 排水弁工 φ75mm 1箇所 給水切替工 5箇所 他	【工期変更理由】 ・県道交差点部に地下埋設物が多く他占用者協議に 時間を要した。また県との協議により舗装本復旧 面積が増加し、原工期限内に完了出来ないため工期 を延長する
水道施設工事	豊明市間米町鶴根地内配水管布設替工事 R3～R4	豊明市間米町鶴根地内	力ネコ工業株式会社	令和4年2月1日	39,490,000	38,049,000 【令和4年11月2日】	令和4年4月1日 ～令和4年11月18日		DCIP φ75mm L=14.00m(仕切弁1基) 【L=16.97m】 HPP φ75mm～φ50mm L=462.00m(仕切弁14基) 【L=468.62m】 排水弁工 φ50mm 2箇所 給水切替工 44箇所 他 【42箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合 わせて設計を変更する

令和4年度 10月～12月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期変更理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	東郷町御岳1丁目地内配水管布設替工事その1 R3～R4	愛知郡東郷町御岳1丁目地内	東三管工株式会社	令和4年2月8日	59,400,000	59,169,000 【令和4年11月4日】	令和4年3月14日 ～令和4年11月21日		HPPφ100mm～φ50mm L=935.90m(仕切弁23基) 【L=934.07m】 排水弁工φ50mm 4箇所 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=1,000.00m 給水切替工 84箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	日進市赤池四丁目地内配水管布設替工事 R3～R4	日進市赤池四丁目地内	株式会社江原工業	令和4年2月8日	47,630,000	47,751,000 【令和4年11月17日】	令和4年4月1日 ～令和4年12月9日		DCIPφ150mm～φ100mm L=15.00m(仕切弁1基) 【L=- m】 HPPφ100mm～φ50mm L=648.00m(仕切弁14基) 【L=667.44m】 排水弁工φ50mm 4箇所 【5箇所】 給水切替工 34箇所 他 【36箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	東郷大宮小線配水管布設替工事(県補) R4	豊明市前後町大狭間他地内	有限会社一千万水道工業所	令和4年5月31日	25,520,000	26,356,000 【令和4年11月9日】	令和4年6月1日 ～令和4年11月25日		DCIPφ100mm L=94.61m(仕切弁2基) HPPφ100mm～φ75mm L=87.17m(仕切弁4基) 排水弁工φ75mm 1箇所 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=158.00m 他 【L=178.00m】	【設計変更理由】 ・A詳細について、仮設配管を追加する ・C～D詳細図区間において、中継工を追加する ・B詳細図について、既設管撤去工を取りやめる ・メータ改良【1】について、舗装復旧工を追加する ・A詳細について、土工を追加する ・小学校との調整により、誘導員を41人追加する ・道路管理者との協議により、舗装本復旧を追加する
水道施設工事	長久手市上川原地内配水管布設替工事その1 R4	長久手市上川原地内	株式会社酒越管工	令和4年4月21日	50,270,000	48,763,000 【令和4年11月11日】	令和4年4月22日 ～令和4年11月30日		DCIPφ75mm L=7.00m(仕切弁1基) 【L=- m(仕切弁 - 基)】 HPPφ100mm～φ50mm L=606.50m(仕切弁14基) 【L=612.09m】 排水弁工φ50mm 5箇所 【6箇所】 給水切替工 57箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	豊明市栄町南館地内配水管布設替工事 R4	豊明市栄町南館地内	株式会社新星	令和4年4月21日	40,920,000	42,075,000 【令和4年11月17日】	令和4年4月22日 ～令和4年12月2日		HPPφ75mm～φ50mm L=489.27m(仕切弁11基) 【L=487.22m(仕切弁12基)】 排水弁工φ50mm 2箇所 【3箇所】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=563.00m 給水切替工 58箇所 他 【56箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	東郷中央土地区画整理内配水管布設工事その18 R3～R4	愛知郡東郷町大字春木他地内	株式会社春木水道	令和3年11月2日	38,500,000	42,746,000 【令和4年11月14日】	令和3年11月3日 ～令和4年6月17日	令和3年11月3日 ～令和4年10月31日 【令和4年5月27日】 令和3年11月3日 ～令和4年12月2日 【令和4年10月14日】	DCIP-GXEφ150mm L=203.69m (仕切弁5基) DCIP-GXEφ100mm L=120.80m (仕切弁3基) DCIP-GXEφ75mm L=21.07m (仕切弁2基) 排水弁工φ75mm 他	【設計変更理由】 ・該掘工の追加、凍結工法の取り止めをする ・仮設配管布設撤去工を追加する ・地下式消火栓工を追加する ・既設仕切弁BOXの嵩上げ、給水切替工を追加する ・仮設水抜き工を追加する ・他事業の歩道整備により舗装本復旧工を取り止める
水道施設工事	豊明市二村台7丁目地内配水管布設替工事その1 R3～R4	豊明市二村台7丁目地内	有限会社一千万水道工業所	令和4年2月1日	55,000,000	55,726,000 【令和4年11月24日】	令和4年4月1日 ～令和4年12月9日		HPPφ75mm～φ50mm L=693.17m(仕切弁9基) 【L=692.07m】 排水弁工φ50mm 3箇所 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=784.00m 給水切替工 75箇所 他 【76箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	日進市五色園四丁目他地内配水管布設替工事 R2～R4	日進市五色園四丁目他地内	株式会社本間工業	令和2年12月22日	238,700,000	235,400,000 【令和4年3月16日】 242,572,000 【令和4年11月24日】	令和2年12月23日 ～令和4年12月9日		DCIPφ150mm～DCIPφ75mm L=1,440.56m(仕切弁57基) 【L=1479.3m】 HPPφ75mm～φ50mm L=1,601.4m(仕切弁16基) 【L=1,576.03m(仕切弁18基)】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=1,530m 給水切替工 225箇所 他 【230箇所】	【設計変更理由】 （第1回変更） ・本工事は、簡易型設計方式の為、令和3年施工分は出来形のとおり変更し、令和4年度分工事は工事計画図にに合わせて変更する 【設計変更理由】 （第3回変更） ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する

水道施設工事	長久手市岩作井戸ヶ根他地内配水管布設替工事 R4	長久手市岩作井戸ヶ根他地内	株式会社青山	令和4年4月21日	54,230,000	58,080,000 【令和4年12月23日】	令和4年6月8日 ～令和4年12月2日	令和4年6月8日 ～令和5年1月27日 【令和4年11月15日】	DCIP φ150～φ75mm L＝49.41m(仕切弁5基) 【L＝59.95m】 HPP φ75mm～φ50mm L＝323.00m 【L＝288.14m】 排水弁工 φ75mm 1箇所 給水切替工 5箇所 他	【工期変更理由】 ・県道交差点部に地下埋設物が多く他占有者協議に時間を要した。また県との協議により舗装本復旧面積が増加し、原工期内に完了出来ないため工期を延長する 【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	日進市東山五丁目地内配水管布設替工事その2 R3～R4	日進市東山五丁目地内	幸村建設株式会社	令和4年2月1日	56,870,000	56,496,000 【令和4年12月23日】	令和4年4月1日 ～令和5年1月13日		DCIP φ100mm L＝10.00m(仕切弁1基) 【L＝10.19m】 HPP φ100mm～φ50mm L＝687.00m(仕切弁23基) 【L＝674.60m】 排水弁工 φ50mm 3箇所 給水切替工 44箇所 他 【45箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	日進市東山六丁目地内配水管布設替工事その2 R4	日進市東山六丁目地内	株式会社鈴木工務店	令和4年4月21日	61,490,000	66,891,000 【令和4年12月23日】	令和4年4月22日 ～令和5年1月13日	令和4年4月22日 ～令和5年2月17日 【令和4年12月12日】	DCIP φ200mm～φ75mm L＝382.42m(仕切弁9基) 【L＝418.25m】 HPP φ75mm～φ50mm L＝21.00m 【L＝23.84m】 排水弁工 φ75mm 2箇所 給水切替工 23箇所 他 【25箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する 【工期変更理由】 ・現場代理人及び下請負業者がコロナウイルス感染により着手が遅れたため、工期延長をする