

変更契約状況

令和4年度 4月～6月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期変更理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	日進市赤池町箕ノ手地内配水管布設替工事 R3	日進市赤池町箕ノ手地内	株式会社鈴木工務店	令和3年6月15日	44,660,000	46,156,000 【令和4年4月13日】	令和3年6月16日 ～令和4年3月4日	令和3年6月16日 ～令和4年5月9日 【令和4年2月16日】	HPPφ100mm L=8.78m 【L=11.42m】 HPPφ75mm L=267.74m(仕切弁1基) 【L=279.09m】 HPPφ50mm L=422.53m(仕切弁4基) 【L=402.53m】 給水切替工 61箇所 他 【59箇所】	【工期変更理由】 ・赤池箕ノ手整理区域と隣接する箇所において、 下水道工事の遅れに伴い、水道管布設工事が できず、原工期内に完了できないため工期を 延長する 【設計変更理由】 ・単独撤去等を追加したため設計を変更する
電気工事	竹ノ山配水場計装監視設備更新工事 R3～R4	日進市岩崎町竹ノ山地内	寿美工業株式会社	令和3年12月8日	6,809,000		令和3年12月9日 ～令和4年5月30日	令和3年12月9日 ～令和5年2月27日 【令和4年5月13日】	計装壁 鋼板製屋外用自立壁 1面 他	【工期変更理由】 ・請負者から提出を受けた工期延長請求書の理由は、 「災害による材料搬入困難等」に該当するため、工期 の延長を認める。
水道施設工事	長久手市岩作中権代他地内配水管布設替工事 R3	長久手市岩作中権代他地内	株式会社酒越管工	令和3年6月22日	29,590,000	30,987,000 【令和4年5月25日】	令和3年6月23日 ～令和4年3月4日	令和3年6月23日 ～令和4年6月10日 【令和4年2月17日】	添架水管橋SUS 150A L=45.58m DCIPφ150mm L=30.48m (仕切弁2基) DCIPφ100mm L=6.26m DCIPφ75mm L=21.86m (仕切弁2基) 他	【工期変更理由】 ・道路改良工事の遅れに伴い、原工期内に完了 できないため工期を延長する 【設計変更理由】 ・新規足場工設置撤去工等を増工したため設計 を変更する
水道施設工事	東郷中央土地区画整理内配水管布設工事その18 R3～R4	愛知郡東郷町大字春木他地内	株式会社春木水道	令和3年11月2日	38,500,000		令和3年11月3日 ～令和4年6月17日	令和3年11月3日 ～令和4年10月31日 【令和4年5月27日】	DCIP～QXEφ150mm L=203.69m (仕切弁5基) DCIP～QXEφ100mm L=129.80m (仕切弁3基) DCIP～QXEφ75mm L=21.07m (仕切弁2基) 排水弁工φ75mm 3箇所 他	【工期変更理由】 ・造成工事の遅れに伴い、原工期内に完了でき ないため工期を延長する
水道施設工事	豊明市沓掛町荒畑他地内始め16工区舗装本復旧工事 R3	豊明市沓掛町荒畑他地内始め16工区	株式会社成瀬組	令和3年9月7日	120,164,000	139,205,000 【令和4年2月25日】	令和3年9月8日 ～令和4年3月14日	令和3年9月8日 ～令和4年6月30日 【令和4年2月25日】 令和3年9月8日 ～令和4年7月29日 【令和4年6月10日】	舗装本復旧工 20711.07m2 【26,409.73m2】 区画線工 1式 溶融噴射式路面カラー塗装工 緑、赤 159.0m2	【工期変更理由】 ・道路管理者、地元調整、追加工区により原工期 に完了できないため延長する 【工期変更理由】 ・道路管理者、地元調整、追加工区により原工期 に完了できないため延長する 【設計変更理由】 ・天候不順及び地元調整に時間を要し、原工期内に完 了できないため工期を延長する
水道施設工事	日進市赤池町箕ノ手地内仮設配管布設工事 R3～R4	日進市赤池町箕ノ手地内	株式会社近衛組 日進支店	令和4年2月15日	4,730,000	5,357,000 【令和4年6月24日】	令和4年2月16日 ～令和4年7月8日		HPPφ75mm L=8.26m 【PPφ50mm未満 L=3.90m(仕切弁1基含む)】 仮設配管布設工PPφ50mm L=93.60m 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=60.50m 上より消火栓撤去工φ40mm 1箇所 【メータ廻り改良工 1箇所】 他	【設計変更理由】 ・既設管切廻し工、区画線工等を増変更したため設計 を変更する
水道施設工事	長久手市前熊下田地内配水管布設替工事 R3～R4	長久手市前熊下田地内	株式会社青山	令和4年2月15日	2,090,000	2,112,000 【令和4年6月29日】	令和4年2月16日 ～令和4年7月15日		HPPφ100mm L=13.32m (仕切弁1基含む) 他	【設計変更理由】 ・道路管理者の指示により、舗装本復旧工を追 加変更する

令和4年度 7月～9月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期変更理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	豊明市沓掛町荒畑他地内始め16工区舗装本復旧工事 R3	豊明市沓掛町荒畑他地内始め16工区	株式会社成瀬組	令和3年9月7日	120,164,000	139,205,000 【令和4年2月25日】 137,830,000 【令和4年7月14日】	令和3年9月8日 ～令和4年6月30日 【令和4年2月25日】 令和3年9月8日 ～令和4年3月14日	令和3年9月8日 ～令和4年6月30日 【令和4年2月25日】 令和3年9月8日 ～令和4年7月29日 【令和4年6月10日】	舗装本復旧工 20711.07m2 【25,409.73m2】 区画線工 1式 溶融噴射式路面カラー塗装工 緑、赤 170.10m2 【157.72m2】 他	【工期変更理由】 ・道路管理者、地元調整、追加工区により原工期に完了できないため延長する 【工期変更理由】 ・道路管理者、地元調整、追加工区により原工期に完了できないため延長する 【設計変更理由】 (第1回変更) ・天候不順及び地元調整に時間を要し、原工期内に完了できないため工期を延長する (第2回変更) ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	日進赤池箕ノ手土地区画整理内配水管布設工事その12 R3	日進市赤池町箕ノ手地内	株式会社山本工務店	令和3年6月29日	27,170,000		令和3年6月30日 ～令和4年3月15日	令和3年6月30日 ～令和4年8月31日 【令和4年2月28日】 令和3年6月30日 ～令和5年3月15日 【令和4年8月12日】	DCIP φ100mm L=292.96m (仕切弁3基) DCIP φ75mm L=10.70m (仕切弁1基) HPP φ75mm L=205.56m (仕切弁2基) HPP φ50mm L=3.05m 他	【工期変更理由】 ・赤池箕ノ手整理組合による道路築造工事の遅れに伴い、水道管布設工事ができず原工期内に完了できないため、工期を延長する 【工期変更理由】 ・赤池箕ノ手整理組合による道路築造工事の遅れに伴い、水道管布設工事ができず原工期内に完了できないため、工期を延長する
水道施設工事	みよし市筋生町明知原他地内配水管布設替工事 R3～R4	みよし市筋生町明知原他地内	株式会社愛三工業	令和4年2月1日	57,970,000	62,227,000 【令和4年9月1日】	令和4年4月1日 ～令和4年12月2日	令和4年4月1日 ～令和4年9月16日 【令和4年9月1日】	DCIP φ150mm～φ75mm L=664.00m(仕切弁11基) 【L=655.52m】 HPP φ75mm～φ50mm L=132.00m 【L=115.69m】 排水弁工 φ75mm 1箇所 給水切替工 32箇所 他 【33箇所】	【工期変更理由】 ・他工事との工程調整により工期を短縮する 【設計変更理由】 ・宅地造成の下水道工事に伴い支障となる既設DCIP φ300mmの撤去工を追加する ・簡易型設計方式のため、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	東郷中央土地区画整理内配水管布設工事その19 R4	愛知郡東郷町大字春木地内	東三管工株式会社	令和4年6月14日	7,700,000		令和4年6月15日 ～令和4年10月14日	令和4年6月15日 ～令和5年1月20日 【令和4年9月12日】	HPP φ75mm L=249.12m (仕切弁3基含む)	【工期変更理由】 ・整理事業の遅れのため、原工期内に完了出来ないため工期を延長する
水道施設工事	長久手市熊田他地内配水管布設替工事 R2～R4	長久手市熊田他地内	株式会社二友組	令和2年12月28日	214,786,000	200,135,100 【令和4年9月14日】	令和2年12月29日 ～令和4年12月6日	令和2年12月29日 ～令和4年10月28日 【令和4年9月14日】	DCIP φ150mm～φ75mm L=1,097m(仕切弁30基) 【L=1056.3m(仕切弁28基)】 HPP φ75mm～φ50mm L=1,770m(仕切弁36基) 【L=1796.08m(仕切弁37基)】 仮設配管布設撤去工PPφ50mm L=3,940m 給水切替工 196箇所 他	【工期変更理由】 ・現場工事が予定より早く完了したため、工期を短縮する 【設計変更理由】 ・簡易型設計方式のため、出来形に合わせて設計を変更する

令和4年度 10月～12月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期変更理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	長久手市砂子地内配水管布設替工事 R3～R4	長久手市砂子地内	株式会社山トシ設備	令和4年2月1日	62,150,000	62,678,000 【令和4年8月25日】 62,931,000 【令和4年9月22日】	令和4年3月14日 ～令和4年11月7日	令和4年3月14日 ～令和4年10月7日 【令和4年9月22日】	DCIP φ150mm～φ75mm L=138.04m(仕切弁9基) 【L=144.12m】 HPP φ75mm～φ50mm L=682.00m(仕切弁13基) 【655.60m】 排水弁工 φ75mm 1箇所 給水切替工 58箇所 他 【60箇所】	【工期変更理由】 ・工事が予定より早く完了したため工期を短縮する 【設計変更理由】 (第1回変更) ・インプレスライド適用により設計を変更する (第2回変更) ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
建築一式工事	庁舎改修工事 R4	愛知郡東郷町大字和合地内	株式会社福吉建設	令和4年8月30日	25,190,000		令和4年8月31日 ～令和5年1月10日	令和4年8月31日 ～令和5年3月16日 【令和4年10月7日】	防水改修工事(庁舎本館) 1式	【工期変更理由】 ・配水課と協議し水質試験に影響を及ぼさないように工期を見直したため工期を延長する
水道施設工事	豊明市二村台7丁目地内配水管布設替工事その2 R4	豊明市二村台7丁目地内	力ネコ工業株式会社	令和4年6月28日	21,340,000		令和4年6月29日 ～令和4年11月4日	令和4年6月29日 ～令和5年1月20日 【令和4年10月13日】	HPP φ50mm L=250.59m(仕切弁1基) 排水弁工 φ50mm 1箇所 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=315.60m 給水切替工 36箇所 他	【工期変更理由】 ・豊明市土木課の側溝整備工事の遅滞により原工期内に工事を完了出来ないため工期を延長する
水道施設工事	長久手市山野田地内配水管布設替工事その2 R3～R4	長久手市山野田地内	株式会社青山	令和4年2月1日	65,560,000	66,704,000 【令和4年10月17日】	令和4年3月1日 ～令和4年11月1日		DCIP φ150mm～φ100mm L=163.50m(仕切弁4基) 【L=163.81m】 HPP φ100mm～φ50mm L=492.50m(仕切弁16基) 【L=286.09m】 排水弁工 φ75mm 1箇所 給水切替工 57箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	東山三好高校線配水管布設替工事(県補) R4	みよし市三好町東山地内	株式会社三文	令和4年5月31日	28,050,000	28,182,000 【令和4年10月13日】	令和4年6月1日 ～令和4年10月28日		DCIP φ150mm～φ75mm L=155.48m(仕切弁7基) 【L=155.14m】 HPP φ75mm～φ50mm L=7.53m(仕切弁1基) 排水弁工 φ75mm 1箇所 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=160.30m 他	【設計変更理由】 ・埋戻し及び舗装本復旧構成について、道路管理者の指示によりB-2タイプをA-2タイプへ変更する ・A詳細図について、試掘工の追加及び配管を変更する ・B～D詳細図区間において、新設管布設に伴い残置下水道管が支障となるため撤去工を追加する ・給水切替工及びメータ廻り改良工を変更する ・道路管理者の指示により、舗装本復旧面積及び区画線工を変更する
水道施設工事	みよし市三好町東荒田他地内配水管布設替工事 R3～R4	みよし市三好町東荒田他地内	有限会社ミヨシ設備	令和4年2月8日	58,850,000	57,420,000 【令和4年10月14日】	令和4年4月1日 ～令和4年10月31日		DCIP φ150mm～φ75mm L=388.41m(仕切弁9基) 【L=386.92m】 HPP φ50mm L=219.00m 【L=222.60m】 排水弁工 φ75mm 2箇所 給水切替工 12箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	日進市本郷町前田地内配水管布設替工事 R4	日進市本郷町前田地内	幸村建設株式会社	令和4年6月28日	7,480,000	6,886,000 【令和4年10月27日】	令和4年6月29日 ～令和4年11月11日		DCIP φ150mm L=87.82m(仕切弁1基) 他 【L=90.84m】	【設計変更理由】 ・As舗装撤去、処分工、As仮本復旧工を減量変更する ・C詳細図について、配管を変更する ・A詳細図について、配管を変更する
水道施設工事	東郷町春木台2丁目他地内配水管布設替工事その1 R3～R4	愛知郡東郷町春木台2丁目他地内	株式会社春木水道	令和4年2月1日	49,280,000	48,697,000 【令和4年10月27日】	令和4年4月1日 ～令和4年11月11日		HPP φ100mm～φ50mm L=603.12m(仕切弁26基) 【L=602.91m】 排水弁工 φ50mm 4箇所 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=643.00m 給水切替工 34箇所 他 【35箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	東郷中央土地区画整理内配水管布設工事その20 R4	愛知郡東郷町大字春木地内	東三管工株式会社	令和4年8月16日	14,300,000	14,322,000 【令和4年11月9日】	令和4年8月17日 ～令和5年1月13日	令和4年8月17日 ～令和5年1月25日 【令和4年11月9日】	DCIP φ100mm L=155.67m(仕切弁1基) 他	【工期変更理由】 ・他工事との工程調整により、予定より早く工事完了したため工期を短縮する 【設計変更理由】 ・F詳細図について、P-Linkを追加する
水道施設工事	長久手市岩作井戸ヶ根他地内配水管布設替工事 R4	長久手市岩作井戸ヶ根他地内	株式会社青山	令和4年4月21日	54,230,000		令和4年6月8日 ～令和4年12月2日	令和4年6月8日 ～令和5年1月27日 【令和4年11月15日】	DCIP φ150～φ75mm L=49.41m(仕切弁5基) HPP φ75mm～φ50mm L=323.00m 排水弁工 φ75mm 1箇所 給水切替工 5箇所 他	【工期変更理由】 ・県道交差点部に地下埋設物が多く他占有者協議に時間を要した。また県との協議により舗装本復旧面積が増加し、原工期内に完了出来ないため工期を延長する
水道施設工事	豊明市間米町鶴根地内配水管布設替工事 R3～R4	豊明市間米町鶴根地内	力ネコ工業株式会社	令和4年2月1日	39,490,000	38,049,000 【令和4年11月2日】	令和4年4月1日 ～令和4年11月18日		DCIP φ75mm L=14.00m(仕切弁1基) 【L=16.97m】 HPP φ75mm～φ50mm L=462.00m(仕切弁14基) 【L=468.62m】 排水弁工 φ50mm 2箇所 給水切替工 44箇所 他 【42箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する

令和4年度 10月～12月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期変更理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	東郷町御岳1丁目地内配水管布設替工事その1 R3～R4	愛知郡東郷町御岳1丁目地内	東三管工株式会社	令和4年2月8日	59,400,000	59,169,000 【令和4年11月4日】	令和4年3月14日 ～令和4年11月21日		HPP φ100mm～φ50mm L=935.90m(仕切弁23基) 【L=934.07m】 排水弁工 φ50mm 4箇所 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=1,000.00m 給水切替工 84箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	日進市赤池四丁目地内配水管布設替工事 R3～R4	日進市赤池四丁目地内	株式会社江原工業	令和4年2月8日	47,630,000	47,751,000 【令和4年11月17日】	令和4年4月1日 ～令和4年12月9日		DCIP φ150mm～φ100mm L=15.00m(仕切弁1基) 【L=- m】 HPP φ100mm～φ50mm L=648.00m(仕切弁14基) 【L=667.44m】 排水弁工 φ50mm 4箇所 【5箇所】 給水切替工 34箇所 他 【36箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	東郷大宮小線配水管布設替工事(県補) R4	豊明市前後町大狹間他地内	有限会社一千万水道工業所	令和4年5月31日	25,520,000	26,356,000 【令和4年11月9日】	令和4年6月1日 ～令和4年11月25日		DCIP φ100mm L=84.61m(仕切弁2基) HPP φ100mm～φ75mm L=87.17m(仕切弁4基) 排水弁工 φ75mm 1箇所 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=158.00m 他 【L=178.00m】	【設計変更理由】 ・A詳細について、仮設配管を追加する ・C～D詳細区間において、中詰工を追加する ・B詳細図について、既設管撤去工を取りやめる ・メータ改良【1】について、舗装復旧工を追加する ・A詳細について、土工を追加する ・小学校との調整により、誘導員を41人追加する ・道路管理者との協議により、舗装本復旧を追加する
水道施設工事	長久手市上川原地内配水管布設替工事その1 R4	長久手市上川原地内	株式会社酒越管工	令和4年4月21日	50,270,000	48,763,000 【令和4年11月11日】	令和4年4月22日 ～令和4年11月30日		DCIP φ75mm L=7.00m(仕切弁1基) 【L=- m(仕切弁 - 基)】 HPP φ100mm～φ50mm L=606.50m(仕切弁14基) 【L=612.09m】 排水弁工 φ50mm 5箇所 【6箇所】 給水切替工 57箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	豊明市栄町南館地内配水管布設替工事 R4	豊明市栄町南館地内	株式会社新星	令和4年4月21日	40,920,000	42,075,000 【令和4年11月17日】	令和4年4月22日 ～令和4年12月2日		HPP φ75mm～φ50mm L=489.27m(仕切弁11基) 【L=487.22m(仕切弁12基)】 排水弁工 φ50mm 2箇所 【3箇所】 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=563.00m 給水切替工 58箇所 他 【56箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	東郷中央土地区画整理内配水管布設工事その18 R3～R4	愛知郡東郷町大字春木他地内	株式会社春木水道	令和3年11月2日	38,500,000	42,746,000 【令和4年11月14日】	令和3年11月3日 ～令和4年6月17日	令和3年11月3日 ～令和4年10月31日 【令和4年5月27日】 令和3年11月3日 ～令和4年12月2日 【令和4年10月14日】	DCIP-GXE φ150mm L=203.69m (仕切弁5基) DCIP-GXE φ100mm L=120.80m (仕切弁3基) DCIP-GXE φ75mm L=21.07m (仕切弁2基) 排水弁工 φ75mm 他	【設計変更理由】 ・試掘工の追加、凍結工法の取り止めをする ・仮設配管布設撤去工を追加する ・地下式消火栓工を追加する ・既設仕切弁BOXの嵩上げ、給水切替工を追加する ・仮設水抜き工を追加する ・他事業の歩道整備により舗装本復旧工を取り止める
水道施設工事	豊明市二村台7丁目地内配水管布設替工事その1 R3～R4	豊明市二村台7丁目地内	有限会社一千万水道工業所	令和4年2月1日	55,000,000	55,726,000 【令和4年11月24日】	令和4年4月1日 ～令和4年12月9日		HPP φ75mm～φ50mm L=693.17m(仕切弁9基) 【L=692.07m】 排水弁工 φ50mm 3箇所 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=784.00m 給水切替工 75箇所 他 【76箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	日進市五色園四丁目他地内配水管布設替工事 R2～R4	日進市五色園四丁目他地内	株式会社本間工業	令和2年12月22日	238,700,000	235,400,000 【令和4年3月16日】 242,572,000 【令和4年11月24日】	令和2年12月23日 ～令和4年12月9日		DCIP φ150mm～DCIP φ75mm L=1,440.56m(仕切弁57基) 【L=1479.3m】 HPP φ75mm～φ50mm L=1,601.4m(仕切弁16基) 【L=1,576.03m(仕切弁18基)】 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=1,530m 給水切替工 225箇所 他 【230箇所】	【設計変更理由】 【第1回変更】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、令和3年施工分は出来形のとり変更し、令和4年度分工事は工事計画図にに合わせて変更する 【設計変更理由】 【第3回変更】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	長久手市岩作井戸ヶ根他地内配水管布設替工事 R4	長久手市岩作井戸ヶ根他地内	株式会社青山	令和4年4月21日	54,230,000	58,080,000 【令和4年12月23日】	令和4年6月8日 ～令和4年12月2日	令和4年6月8日 ～令和6年1月27日 【令和4年11月15日】	DCIP φ150～φ75mm L=49.41m(仕切弁5基) 【L=59.95m】 HPP φ75mm～φ50mm L=323.00m 【L=288.14m】 排水弁工 φ75mm 1箇所 給水切替工 5箇所 他	【工期変更理由】 ・県道交差点部に地下埋設物が多く他占用者協議に時間を要した。また県との協議により舗装本復旧面積が増加し、原工期内に完了出来ないため工期を延長する 【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する

令和4年度 10月～12月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期変更理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	日進市東山五丁目地内配水管布設替工事その2 R3～R4	日進市東山五丁目地内	幸村建設株式会社	令和4年2月1日	56,870,000	56,496,000 【令和4年12月23日】	令和4年4月1日 ～令和5年1月13日		DCIPφ100mm L＝10.00m(仕切弁1基) 【L＝10.19m】 HPPφ100mm～φ50mm L＝687.00m(仕切弁23基) 【L＝674.60m】 排水弁工φ50mm 3箇所 給水切替工 44箇所 他 【45箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	日進市東山六丁目地内配水管布設替工事その2 R4	日進市東山六丁目地内	株式会社幹木工務店	令和4年4月21日	61,490,000	66,891,000 【令和4年12月23日】	令和4年4月22日 ～令和5年1月13日	令和4年4月22日 ～令和5年2月17日 【令和4年12月12日】	DCIPφ200mm～φ75mm L＝382.42m(仕切弁9基) 【L＝418.25m】 HPPφ75mm～φ50mm L＝21.00m 【L＝23.84m】 排水弁工φ75mm 2箇所 給水切替工 23箇所 他 【25箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する 【工期変更理由】 ・現場代理人及び下請負業者がコロナウイルス感染により着手が遅れたため、工期延長をする

令和4年度 1月～3月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期変更理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	東郷中央土地区画整理内配水管布設工事その19 R4	愛知郡東郷町大字春木地内	東三管工株式会社	令和4年6月14日	7,700,000	8,261,000 【令和5年1月4日】	令和4年6月15日 ～令和5年1月20日 【令和4年10月14日】	令和4年6月15日 ～令和5年1月20日 【令和4年9月12日】	HPPφ75mm L=249.12m(仕切弁3基含む) 排水弁口工φ50mm 1箇所 【1箇所】 仮設配管布設撤去PPφ50mm未満 L=-m 【L=4.40m】 仮設配管撤去工PPφ50mm未満 L=-m 他 【L=99.40m】	【工期変更理由】 ・整理事業の遅れのため、原工期内に完了出来な いため工期を延長する 【設計変更理由】 ・道路管理者の指示により、埋め戻し構成等を変更す る
水道施設工事	豊明市二村台7丁目地内配水管布設替工事その2 R4	豊明市二村台7丁目地内	カネコ工業株式会社	令和4年6月28日	21,340,000	21,142,000 【令和5年1月5日】	令和4年6月29日 ～令和4年11月4日	令和4年6月29日 ～令和5年1月20日 【令和4年10月13日】	HPPφ50mm L=250.59m(仕切弁1基) 排水弁工φ50mm 1箇所 仮設配管布設撤去PPφ50mm L=315.60m 給水切替工 36箇所 メータ廻り改良工 29箇所 【24箇所】 排水弁口工φ50mm 1箇所 【2箇所】	【工期変更理由】 ・豊明市土木課の側溝整備工事の遅滞により原工期 内に工事完了出来なため工期を延長する 【設計変更理由】 ・メータ廻り改良工事の施工を取りやめ変更する等
水道施設工事	東郷町北山台3丁目他地内配水管布設替工事その1 R4	愛知郡東郷町北山台3丁目他地内	株式会社春木水道	令和4年5月17日	42,900,000	42,856,000 【令和5年1月11日】	令和4年5月18日 ～令和5年1月27日		HPPφ75mm～φ50mm L=519.5m(仕切弁8基) 【L=692.07m】 排水弁工φ50mm 2箇所 仮設配管布設撤去PPφ50mm L=770.00m 【L=509.00m】 給水切替工 62箇所 他 【76箇所】	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合 わせて設計を変更する
水道施設工事	日進市梅森町向江他地内配水管布設替工事その1 R4	日進市梅森町向江他地内	株式会社鈴木工務店	令和4年9月20日	23,650,000	24,123,000 【令和5年1月11日】	令和4年9月21日 ～令和5年1月26日		DCIPφ200mm～φ150mm L=118.80m(仕切弁2基) 排水弁工φ75mm 1箇所 給水切替工 1箇所 メータ廻り改良工 1箇所 他	【設計変更理由】 ・既設管の深さが2.60mで土留め工が必要であり、 当初設計掘削幅ではバケットが入らないため 掘削幅を変更する等
水道施設工事	日進市藤枝町奥廻間地内配水管布設替工事 R4	日進市藤枝町奥廻間地内	日進管工株式会社	令和4年4月21日	56,100,000	54,648,000 【令和5年1月11日】	令和4年4月22日 ～令和5年1月27日		DCIPφ150mm L=2.00m 【L=2.09m】 HPPφ100mm～φ50mm L=497.30m(仕切弁7基) 【L=502.09m】 排水弁工φ50mm 2箇所 給水切替工 52箇所 他	【設計変更理由】 ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合 わせて設計を変更する
水道施設工事	長久手市前熊下田地内配水管布設替工事その2 R4	長久手市前熊下田地内	株式会社山トン設備	令和4年10月19日	8,800,000		令和4年10月20日 ～令和5年3月16日	令和4年10月20日 ～令和5年5月12日 【令和5年1月23日】	HPPφ75mm L=111.37m(仕切弁1基含む) 他	【工期変更理由】 ・尾張建設事務所発注の道路改良工事の工期延期に 伴い、水道工事を当初工期内で完了することができな いため工期を延長する
水道施設工事	豊明市番掛町徳田池下他地内配水管布設替工事 R4	豊明市番掛町徳田池下他地内	株式会社新星	令和4年9月6日	3,905,000		令和4年9月7日 ～令和5年2月24日	令和4年9月7日 ～令和5年5月26日 【令和5年1月27日】	HPPφ50mm L=21.11m 他	【工期変更理由】 ・豊明市発注の農水管理修繕工事の遅れにより、原工期 内に工事完了できないため工期を延長する
水道施設工事	東郷配水場三ヶ峯流入管路更新工事 R4	愛知郡東郷町大字諸輪地内	東三管工株式会社	令和4年9月20日	24,200,000		令和4年9月21日 ～令和5年3月17日	令和4年9月21日 ～令和5年6月2日 【令和5年1月26日】	電動弁設置工φ350 1基 電動弁撤去工φ400 1基 DCIP→KEφ400 1.68m DCIP→KEφ350 3.15m 他	【工期変更理由】 ・製作品である電動バタフライ弁φ350の納期が令和5 年3月31日のため、原工期内に完了できないので工期 を延長する
水道施設工事	日進赤池箕ノ手土地区画整理内配水管布設工事その13 R4	日進市赤池町箕ノ手地内	日進管工株式会社	令和4年9月13日	20,020,000	19,470,000 【令和5年2月1日】	令和4年9月14日 ～令和5年3月17日		DCIPφ100mm～φ75mm L=142.88m(仕切弁7基) HPPφ75mm L=196.69m(仕切弁3基) 排水弁工φ50mm 2箇所 仮設配管撤去工PPφ50mm L=252.00m 【L=215.00m】 給水切替工 9箇所 メータ廻り改良工 4箇所 【1箇所】	【設計変更理由】 ・現行のメータ状況により、別紙のとおり給水切替工及 びメータ廻り改良工の件数を減工する等
建設コンサル	三ヶ峯幹線送水管付帯工事設計業務委託 R4	愛知中部水道企業団内	日本水工設計株式会社 名古屋支社	令和4年5月24日	9,680,000		令和4年5月25日 ～令和5年3月20日	令和4年5月25日 ～令和5年5月31日 【令和5年2月1日】	小口啓新設詳細設計 1式 他	【履行期間変更理由】 ・配管ルートの変更に伴い、原履行期間内に完了できな いため履行期間を延長する
水道施設工事	みよし市三好町森下他地内配水管布設替工事 R4	みよし市三好町森下他地内	株式会社三文	令和4年8月9日	11,000,000		令和4年8月10日 ～令和5年2月24日	令和4年8月10日 ～令和5年7月28日 【令和5年2月7日】	DCIP-GXEφ100mm L=8.00m 他	【工期変更理由】 ・豊田加茂建設事務所発注の交差点改良工事の遅れ により、原工期内に完了できないため工期を延長する
水道施設工事	横道グリーン線配水管布設替工事その16(県補) R4	長久手市杖ヶ池他地内	株式会社江原工業	令和4年4月21日	107,800,000		令和4年4月22日 ～令和5年2月28日	令和4年4月22日 ～令和5年9月29日 【令和5年2月10日】	DCIPφ500mm～φ75mm L=351.91m(仕切弁12基) 他	【工期変更理由】 ・工事範囲内の湧水が多いため補助工法を施工し布 設替を行っているが、日進延長が計画通り進まないこ とから当初工期内での完了が困難であるため工期を延 長する

令和4年度 1月～3月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期変更理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	東郷館小線配水管布設替工事その1(県補) R2～R4	豊明市新栄町地内	株式会社本間工業	令和2年12月22日	346,500,000	321,200,000 【令和4年2月1日】 322,212,000 【令和5年2月8日】	令和2年12月23日 ～令和5年2月24日		DCIPφ600mm～φ75mm L=1,604.63m(仕切弁60基) 【L=1612.32m】 HPPφ75mm～φ50mm L=1,551.26m(仕切弁18基) 【L=1,555.84m】 板設配管布設撤去工PPφ50mm L=1,688.00m 給水切替工 156箇所 他	【設計変更理由】 (第1回変更) ・本工事は、簡易型設計方式の為、令和3年施工分は出来形見込に変更し、令和4年度以降は工事計画図に合わせて変更する 【設計変更理由】 (第2回変更) ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
舗装工事	舗装本復旧工事 R4	愛知中部水道企業団管内	株式会社サクラダ	令和4年4月21日	246,455,000	255,904,000 【令和5年3月29日】	令和4年4月22日 ～令和5年3月16日	令和4年4月22日 ～令和5年7月31日 【令和5年2月14日】	舗装本復旧工事 48,093.41㎡ 【47,721.60㎡】 区画線工 1式 溶融噴射式路面カラー塗装工 緑、赤 156.50㎡ 【225.00㎡】	【工期変更理由】 ・老朽管路更新工事の完了の遅れから舗装工事の着手が遅れたため、原工期内に完了できないので工期を延長する 【設計変更理由】 ・工事計画図書の精査により変更する
水道施設工事	日進香久山西部土地区画整理内配水管布設工事その1 R4	日進市梅森町新田地内	株式会社山本工務店	令和4年7月27日	65,450,000		令和4年7月28日 ～令和5年3月10日	令和4年7月28日 ～令和5年3月24日 【令和5年2月14日】	DCIPφ200mm～φ100mm L=158.51m(仕切弁8基) HPPφ100mm～φ50mm L=689.48m(仕切弁14基) 排水井工φ75mm～φ50mm 7箇所 地下式消火栓工φ75mm(新設) 1箇所 他	【工期変更理由】 ・整理組合との事前打合せにおいて、県道との取り合い工事の時期が不明確であるなか当初工期を設定したが、県道工事が予定よりも遅れたことから、工期を延長する
水道施設工事	横道グリーン線配水管布設替工事その17 R4	長久手市棒振地内	株式会社青山	令和4年4月21日	194,040,000	178,211,000 【令和5年2月17日】	令和4年4月22日 ～令和5年3月3日		推進工φ800mm L=79.57m DCIPφ700mm～φ600mm L=149.98m(仕切弁3基) 【L=106.7m(仕切弁0基)】 排水井工φ150mm 1箇所 【0箇所】 空気弁工(急速)φ75mm 1箇所 他	【設計変更理由】 ・鋼矢板圧入、鋼矢板引抜きについて地域環境の状況を考慮して排水、振動の影響がない硬質地盤クリア工法と油圧圧入引抜き工へ変更する等
水道施設工事	日進香久山減圧弁室築造工事 R4	日進市岩崎町芦廻間地内	株式会社江原工業	令和4年6月21日	118,800,000		令和4年6月22日 ～令和5年3月10日	令和4年6月22日 ～令和5年9月29日 【令和5年2月24日】	減圧弁室築造工 1式 ストレーナ1基、減圧弁1基、安全弁1基 DCIPφ300mm L=52.21m(仕切弁4基) 排水井工φ100mm～φ50mm 3箇所 他	【工期変更理由】 設計よりも残置されていた建設廃材(Co無筋、有筋)の数量が多く撤去に時間を要した。また、特殊工である地盤改良工と引抜同時充填工法の準備と工程ごとに実施する施工前の造設工や減圧弁の作成などに時間を要し、今後の残工事ででも限られた作業範囲で工事を行うと通常以上に時間を要するため工期を延長する
電気工事	計装監視設備更新工事その1 R4	日進市米野木町小廻間他地内	クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店	令和4年8月5日	12,375,000		令和4年8月6日 ～令和5年3月14日	令和4年8月6日 ～令和6年1月12日 【令和5年2月27日】	UPS更新 7基 他	【工期変更理由】 世界情勢の変化に伴う機器部品の入手が困難な状況により、原工期内に完了できないため工期を延長する
水道施設工事	日進赤池箕ノ手土地区画整理内配水管布設工事その12 R3	日進市赤池町箕ノ手地内	株式会社山本工務店	令和3年6月29日	27,170,000	32,447,000 【令和5年2月24日】	令和3年6月30日 ～令和4年3月15日	令和3年6月30日 ～令和4年8月31日 【令和4年2月28日】 令和3年6月30日 ～令和5年3月15日 【令和4年8月12日】	DCIPφ100mm L=292.96m(仕切弁3基) DCIPφ75mm L=10.70m(仕切弁1基) HPPφ100mm L=—m(仕切弁—基) 【L=240.00m(仕切弁8基)】 HPPφ75mm L=205.56m(仕切弁2基) 【L=47.00m(仕切弁1基)】 HPPφ50mm L=3.05m 他 【L=29.00m(仕切弁3基)】	【設計変更理由】 ・整理組合の指示により施工範囲を一部拡大する等
水道施設工事	大脇受水場県水受水井更新工事 R4	豊明市栄町元屋敷地内	東三管工株式会社	令和4年8月16日	5,940,000	5,753,000 【令和5年2月28日】	令和4年8月17日 ～令和5年3月15日		電動弁設置工φ250 1基 電動弁撤去工φ250 1基 試運転調整工(既設再設置) -1式 他 【1式】	【設計変更理由】 ・電動弁に変換器が不要であることが判明したため、変換器なしに仕様を変更する等
水道施設工事	三ヶ峯配水場滅菌設備更新工事 R4	長久手市岩作三ヶ峯地内	寿美工業株式会社	令和4年12月20日	3,680,600		令和4年12月21日 ～令和5年3月16日	令和4年12月21日 ～令和5年5月11日 【令和5年2月7日】	滅菌配管工事 1式 他	【設計変更理由】 ・半導体不足によりゴム製熱交換器の製作が遅れ、納期が工期末以降となるため工期を延長する

令和4年度 1月～3月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期変更理由】 【設計変更理由】
建設コンサル	日進市梅森町向江地内水管橋管更生設計業務委託 R4	愛知中部水道企業団内	若館コンサルタンツ株式会社	令和4年10月25日	8,910,000		令和4年10月26日 ～令和5年3月22日	令和4年10月26日 ～令和5年7月24日 【令和5年3月1日】	水管橋管更生工法 1式 φ250mm L=90.00m 他	【履行期間変更理由】 ・河川管理者との設計協議に時間を要し、原履行期間内に完了できないので履行期間を延長する
水道施設工事	東郷町和合ヶ丘他地内配水管布設替工事(県補) R2～R4	愛知郡東郷町和合ヶ丘他地内	株式会社本間工業	令和2年12月22日	272,800,000	269,225,000 【令和4年3月15日】 271,810,000 【令和5年2月15日】	令和2年12月23日 ～令和5年3月3日		DCIP φ300mm～φ75mm L=1,744.16m(仕切弁61基) 【L=1,820.59m(仕切弁66基)】 HPP φ100mm～φ50mm L=1,170.18m(仕切弁12基) 【L=1,167.88m(仕切弁10基)】 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=2,821.00m 給水切替工 251箇所 【264箇所】 他	【設計変更理由】 (第1回変更) ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する (第1回変更) ・本工事は、簡易型設計方式の為、出来形に合わせて設計を変更する
水道施設工事	長久手市下山土地区画整理内配水管布設工事その4 R4	長久手市槇木地内	株式会社酒越管工	令和4年10月19日	4,983,000	5,599,000 【令和5年2月28日】	令和4年10月20日 ～令和5年3月15日		HPP φ75mm L= 93.65m(仕切弁3基含む) 他	【設計変更理由】 ・土工定規の変更に伴い、土工費および路面復旧費、投棄料を増工する等
水道施設工事	豊明市栄町大根地内配水管布設替工事その2 R4	豊明市栄町大根地内	株式会社新星	令和4年5月31日	55,000,000	64,086,000 【令和5年2月22日】	令和4年7月1日 ～令和5年3月10日		HPP φ50mm L=762.48m(仕切弁10基) 他	【設計変更理由】 ・既設仕切弁室1基の処分工を追加する等
水道施設工事	日進市南ヶ丘三丁目他地内配水管布設替工事その1 R4	日進市南ヶ丘三丁目他地内	日進管工株式会社	令和4年7月19日	46,750,000	45,265,000 【令和5年2月22日】	令和4年7月20日 ～令和5年3月10日		DCIP φ150mm～φ75mm L=63.03m(仕切弁2基) HPP φ100mm～φ50mm L=348.12m(仕切弁10基) 排水弁工 φ50mm 3箇所 給水切替工 44箇所 メータ廻り改良工 34箇所 他 【22箇所】	【設計変更理由】 ・現行のメータ状況等により、別紙のとおり給水切替工及びメータ廻り改良工の件数を減工する
塗装工事	水管橋塗装替工事 R4	日進市北新町東相野山他地内	有限会社武重商会	令和4年12月13日	16,280,000		令和4年12月14日 ～令和5年3月17日	令和4年12月14日 ～令和5年3月30日 【令和5年3月2日】	水管橋塗装替工事 11橋	【工期変更理由】 ・河川管理者との工事協議に時間を要したため、原工期限内に完了できないので工期を延長する
水道施設工事	日進市本郷町古郷地内配水管布設替工事その1 R4	日進市本郷町古郷地内	幸村建設株式会社	令和4年6月14日	67,980,000	61,974,000 【令和5年2月21日】	令和4年6月15日 ～令和5年3月9日		DCIP φ150mm～φ75mm L=117.39m(仕切弁7基) SUS φ100A L=7.41m HPP φ100mm～φ50mm L=490.44m(仕切弁19基) 【L=447.33m】 排水弁工 φ75mm～φ50mm 4箇所 他	【設計変更理由】 ・仮設リース管100A及び50Aについて、当初車通りが多い路線であり、走行車の機部に埋設することから土被りH=600であったが、現地確認のもと走行車と影響がないことが判明し、早期交通規制解除など、施工効率を上げるため土被りH=300へと変更する等
水道施設工事	日進市本郷町古郷地内配水管布設替工事その2 R4	日進市本郷町古郷地内	株式会社鈴木工務店	令和4年6月7日	21,670,000	22,022,000 【令和5年2月21日】	令和4年6月8日 ～令和5年3月8日		HPP φ75mm～φ50mm L=328.79m(仕切弁8基) 【L=276.85m】 排水弁工 φ50mm 2箇所 給水切替工 15箇所 【19箇所】 仮設配管布設撤去工PP φ50mm L=311.50m 他	【設計変更理由】 ・現地調査の結果、E詳細において下水道管との支障が追加になるため、給水切替工2件および本管HPP φ50の延長を増変更する等
水道施設工事	豊明市柿ノ木地区用地造成事業内配水管布設工事その1 R4	豊明市番掛町小所他地内	有限会社一千万水道工業所	令和4年9月6日	25,630,000	24,244,000 【令和5年3月1日】	令和4年9月7日 ～令和5年3月17日		DCIP φ100mm L=5.40m(仕切弁1基) 【L=4.52m】 HPP φ100mm～φ50mm L=470.13m(仕切弁4基) 【L=475.76m(仕切弁5基)】 排水弁工 φ50mm 2箇所 地下式消火栓工 φ75mm(新設) 1箇所 他	【設計変更理由】 ・造成業者との協議により土工タイプを変更する等
水道施設工事	豊明市前後町大代他地内配水管布設替工事 R4	豊明市前後町大代他地内	カネコ工業株式会社	令和4年8月2日	4,730,000	5,665,000 【令和5年3月1日】	令和4年8月3日 ～令和5年3月17日		DCIP-KE φ150mm L=1.96m 【L=-m】 HPP φ50mm L=23.60m 【L=37.25m】 ガードパイプ撤去復旧工 L=-m 他 【L=15.00m】	【設計変更理由】 ・道路管理者の指示により舗装本復旧の面積を変更する等
建築一式工事	庁舎改修工事 R4	愛知郡東郷町大字和合地内	株式会社稲吉建設	令和4年8月30日	25,190,000	22,968,000 【令和5年3月1日】	令和4年8月31日 ～令和5年1月10日	令和4年8月31日 ～令和5年3月16日 【令和4年10月7日】	防水改修工事(庁舎本館) 1式	【設計変更理由】 ・防水シートでの施工を塗膜防水に変更する等

令和4年度 1月～3月 変更契約締結分

業種名	案件名称	工事又は納入場所	契約業者	当初契約日	当初契約金額 (税込み[円])	変更契約金額 (税込み[円]) 【変更契約日】	当初工期	変更工期 【変更契約日】	概要 【変更概要】	変更理由 【工期変更理由】 【設計変更理由】
水道施設工事	三ヶ峯幹線送水管布設替工事その4(県補) R4～R5	日進市米野木町他地内	株式会社二友組	令和4年7月5日	386,956,900	387,247,300 【令和5年3月10日】	令和4年7月6日 ～令和5年11月30日		DCIPφ900mm L=377.27m(仕切弁2基) DCIPφ700mm L=21.69m(仕切弁1基) 排水弁工φ300mm 1箇所 電動弁工φ900mm 1箇所 他	【設計変更理由】 ・既設舗装厚をt=5cmから現況に合わせて、t=25cmに変更する等
水道施設工事	日進香久山西部土地区画整理内配水管布設工事その1 R4	日進市梅森町新田地内	株式会社山本工務店	令和4年7月27日	65,450,000	63,382,000 【令和5年3月9日】	令和4年7月28日 ～令和5年3月10日	令和4年7月28日 ～令和5年3月24日 【令和5年2月14日】	DCIPφ200mm～φ100mm L=158.51m(仕切弁6基) HPPφ100mm～φ50mm L=689.48m(仕切弁14基) 【L=684.48m】 排水弁工φ75mm～φ50mm 7箇所 地下式消火栓工φ75mm(新設) 1箇所 他	【設計変更理由】 ・下水マンホール形態、雨水管位置土被り、道路形態が設計と異なっていたため、下水マンホールの切回し配管を削除する等
水道施設工事	日進香久山減圧弁室築造工事 R4	日進市岩崎町芦邇間地内	株式会社江原工業	令和4年6月21日	118,800,000	124,311,000 【令和5年3月16日】	令和4年6月22日 ～令和5年3月10日	令和4年6月22日 ～令和5年9月29日 【令和5年2月24日】	減圧弁室築造工 1式 ストレーナ1基、減圧弁1基、安全弁1基 DCIPφ300mm L=52.21m(仕切弁4基) 【L=53.72m】 排水弁工φ100mm～φ50mm 3箇所 空気弁工(急速)φ75mm 1箇所 他 【1箇所】	【設計変更理由】 ・地盤改良工の排泥処理量について240m3に変更する等
水道施設工事	横道グリーン線配水管布設替工事その16(県補) R4	長久手市秋ヶ池他地内	株式会社江原工業	令和4年4月21日	107,800,000	118,107,000 【令和5年3月3日】	令和4年4月22日 ～令和5年2月28日	令和4年4月22日 ～令和5年9月29日 【令和5年2月10日】	DCIPφ500mm～φ75mm L=351.91m(仕切弁12基) 【L=629.47m(仕切弁14基)】 HPPφ75mm L=292.73m(仕切弁9基) 排水弁工φ200mm 1箇所 給水切替工 21箇所 他	【設計変更理由】 ・湧水量が多く配管工事の施工が困難であったことから、ウェルポイント工法を追加施工したため変更する等
水道施設工事	みよし市筋生町山田他地内配水管布設替工事 R4～R5	みよし市筋生町山田他地内	株式会社愛三工業	令和4年9月20日	52,470,000	72,556,000 【令和5年3月27日】	令和4年9月21日 ～令和5年12月8日		DCIPφ300mm～φ100mm L=6.79m HPPφ100mm～φ50mm L=885.00m(仕切弁12基) 排水弁工φ50mm 1箇所 地下式消火栓φ75mm(布設替) 1箇所 既設撤去工DCIPφ200mm L=86.06m 他 【L=452.66m】	【設計変更理由】 ・工事計画図書の精査により変更する
水道施設工事	豊明市沓掛町徳田池下他地内配水管布設替工事 R4	豊明市沓掛町徳田池下他地内	株式会社新星	令和4年9月6日	3,905,000		令和4年9月7日 ～令和5年2月24日	令和4年9月7日 ～令和5年5月26日 【令和5年1月27日】 令和4年9月7日 ～令和5年4月7日 【令和5年3月23日】	HPPφ50mm L=21.11m 他	【工期変更理由】 (第1回家更) ・豊明市発注の農水管修繕工事の遅れにより、原工期内に工事完了できないため工期を延長する (第2回家更) ・豊明市発注の農水管修繕工事が早期完了したことに伴い、工期を短縮する
水道施設工事	日進市藤島町東浦他地内配水管布設替工事 R4～R5	日進市藤島町東浦他地内	株式会社江原工業	令和4年8月16日	126,500,000	145,981,000 【令和5年3月31日】	令和4年8月17日 ～令和5年8月31日		DCIPφ150mm～φ75mm L=1135.58m(仕切弁23基) 【L=1140.62m(仕切弁24基)】 HPPφ75mm～φ50mm L=265.55m 【L=262.75m】 排水弁工φ75mm～φ50mm 5箇所 給水切替工 69箇所 他	【設計変更理由】 ・舗装切断工及び取壊し工等を変更する。